

熊本城復旧の取り組み状況について

(1) 工事進捗状況

① 天守閣復旧整備事業

【大天守】6階 屋根瓦座及び外壁下見板取付中、4～5階 屋根・躯体補修完了、瓦葺き中

1～3階 屋根瓦葺・躯体補修中、

石垣 築石解体・裏込栗石撤去・運搬・石材調査概ね完了

【小天守】1階 屋根・壁・スラブ・基礎撤去

② 重要文化財建造物保全事業

・ 宇土櫓(続櫓)解体保存工事 <部材回収完了。西出丸にて部材調査中。工期 ～H30.3.16>

・ 不開門部材回収及び解体保存工事<部材回収完了。西出丸にて部材調査中。工期 ～H30.1.31>

③ 飯田丸五階櫓石垣復旧事業

・ 倒壊防止受構台設置完了(8月)、仮受構台解体完了(9月)、西側構台設置完了(11月)

(2) 熊本城復旧基本計画策定委員会

① 委員会

<開催回数> 4回 (H29.5・H29.9・H29.10・H29.12)

<審議事項>

- ・ 工区・エリア設定について →了承
- ・ 復旧の着手優先度の考え方について →了承
- ・ 復旧手順及び公開エリア(案)について →了承
- ・ 復旧基本計画素案について →一部修正あり(H30.2 最終報告予定)

② 市民参画 <参考2>

- 市民オープンハウス (H29.8.4・5・6)
- 市民ワークショップ (H29.8.27)
- パブリックコメント(H30.1.5～H30.2.3 予定)
- シンポジウム(H30.1.28 予定)

(3) 特別史跡熊本城跡保存活用委員会

① 文化財修復検討部会 (平成28年度まで史跡部会・建築部会)

<開催回数>5回 (H28.10・12月・H29.3・6・9月)

<審議事項>

- 天守閣復旧整備事業について
 - ・ 小天守1階基礎の取り扱いについて →了承
 - ・ 大天守石垣解体範囲について →了承
 - ・ 制震装置による耐震補強について →了承
 - ・ 天守台内側石垣の取り扱いについて →継続審議 等

② 天守復興部会

<開催回数> 4回 (H29.4・6・8・10月)

<審議事項>

- 天守閣バリアフリー化について
 - ・ エレベーター、スロープ設置等によるバリアフリー化、ユニバーサルデザインの設計を進める。特にエレベーターを設置する場合、障がい者や高齢者のみの限定利用となる旨説明 →了承
- 天守閣内装・展示について <参考3>
 - ・ 周辺施設との連携・補完について →了承
 - ・ 展示構成及びゾーニングについて →了承
 - ・ 展示基本設計(中間報告)→継続審議 (H30.1.15 最終報告予定)