

## 熊本城復旧の取り組み状況について

### (1) 工事進捗状況

#### ① 天守閣復旧整備事業

【大天守】6階 鉄骨建方完了、屋根・壁設置工事、4～5階 屋根・躯体補修完了、屋根下地設置中  
1～3階 屋根・躯体補修中、石垣回収・崩落石・栗石積込・運搬

【小天守】3～4階瓦・土葺・鯨回収完了、続部分の屋根・壁撤去中

#### ② 重要文化財建造物保全事業

- ・ 宇土櫓(続櫓)解体保存工事 <7月21日契約締結。足場設置工事中>
- ・ 不開門部材回収及び解体保存工事<8月2日契約締結。10月より本格工事>

#### ③ 飯田丸五階櫓石垣復旧事業

- ・ 倒壊防止受構台設置完了(8月)、借受構台解体完了(9月)、足場受構台(西面)設置作業中

### (2) 熊本城復旧基本計画策定委員会

#### ① 委員会

<開催回数> 2回 (H29.5・H29.9)

<審議事項>

- ・ 工区・エリア設定について →了承
- ・ 復旧の着手優先度の考え方について →了承
- ・ 復旧手順及び公開エリア(案)について →継続審議 <参考1>

#### ② 市民参画 <参考2>

- 市民オープンハウス (H29.8.4・5・6)
- 市民ワークショップ (H29.8.27)

### (3) 特別史跡熊本城跡保存活用委員会

#### ① 文化財修復検討部会 (平成28年度まで史跡部会・建築部会)

<開催回数>4回 (H28.10・12月・H29.3・6月)

<審議事項>

- 天守閣復旧整備事業について
  - ・ 小天守1階基礎の取り扱いについて →了承
  - ・ 大天守石垣解体範囲について →了承
  - ・ 制震装置による耐震補強について →了承
  - ・ 天守台内側石垣の取り扱いについて →継続審議
  - ・ 石垣構造解析について →継続審議

#### ② 天守復興部会

<開催回数> 3回 (H29.4・6・8月)

<審議事項>

- 天守閣耐震化について
  - ・ 耐震補強による復旧を説明 →了承
- 天守閣バリアフリー化について
  - ・ エレベーター、スロープ設置等によるバリアフリー化、ユニバーサルデザインを取り入れて設計を進める。特にエレベーターを設置する場合、障がい者や高齢者のみの限定利用となる旨説明  
→ 継続審議 (管理方法の検討)
- 天守閣内装・展示について <参考3>
  - ・ 周辺施設との連携・補完について →了承
  - ・ 展示構成及びゾーニングについて →了承