

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年02月12日

計画の名称	安全で災害にもしなやかに対応できる無電柱化の推進（無電柱化推進計画支援）（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	熊本市												
計画の目標	安全で災害にもしなやかに対応できる無電柱化の推進のため、電線共同溝の整備を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,648	A	4,648	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30末)	中間目標値 (H33末)	最終目標値 (H35末)
1	熊本市域の無電柱化計画路線における緊急輸送道路の無電柱化完了率を平成35年度末までに94%に向上。 熊本市域の無電柱化計画路線における緊急輸送道路の無電柱化率。 (無電柱化計画路線における緊急輸送路の無電柱化整備完了延長 / 無電柱化計画路線における緊急輸送路の無電柱化整備計画延長 × 100)	89%	92%	94%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	熊本市	直接	熊本市	S街路	改築	(都)池田町花園線ほか3 線	バイパス整備 L=0.75km、無 電柱化 L=1.14km	熊本市						4,648	-	
											小計						4,648		
											合計						4,648		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02			
配分額 (a)	374	0			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	374	0			
前年度からの繰越額 (d)	0	274			
支払済額 (e)	100	274			
翌年度繰越額 (f)	274	0			
うち未契約繰越額(g)	195	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	52.13	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関調整に時間を要し、用地買収が遅れたため。				

(様式第3)

社会資本総合整備計画 参考図面

