

特別史跡熊本城跡の地震後の経過について

1. 地震後の主な取り組み状況

- ・平成 28 年 5 月 9 日 委員の皆様へ被害状況報告
- ・平成 28 年 5 月 23 日～ 緊急対策工事着手（市道京町 1 丁目宮内第 1 号線ほか）
- ・平成 28 年 5 月 30 日 特別史跡熊本城跡及び重要文化財建造物毀損届提出
- ・平成 28 年 6 月 1 日 熊本城復旧復元プロジェクト設置（10 名）
- ・平成 28 年 7 月 26 日 「熊本城復旧の基本的な考え方」公表
- ・平成 28 年 8 月 15 日 熊本城天守閣災害復旧整備事業プロポーザル公告
- ・平成 28 年 9 月 14 日 熊本城被害総額公表（634 億円）
- ・平成 28 年 10 月 6 日 熊本城復旧基本計画策定支援業務委託プロポーザル公告

2. 実施済、実施中の委託業務、工事（抜粋） 【資料②-2】

- 事業の優先度の選定方針
- ・道路や民有地に崩落した石垣の撤去
 - ・建造物の倒壊防止
 - ・地盤亀裂箇所の雨水対策
 - ・工事用通路の確保 etc



- ・市道京町 1 丁目宮内第 1 号線石垣撤去工事（平成 28 年 7 月 31 日完了）
- ・東十八間櫓建築部材撤去・保存工事（継続中）
- ・飯田丸五階櫓緊急対策工事（Ⅰ期）（平成 28 年 7 月 31 日完了）
- ・南大手門緊急対策工事（平成 28 年 8 月 31 日完了）
- ・重要文化財建造物養生業務委託（長堀・宇土櫓）（平成 28 年 8 月 31 日完了）
- ・地表面雨水対策工事（平成 28 年 8 月 31 日完了）
- ・頬当御門周辺石垣撤去工事（継続中）
- ・天守閣被害状況調査業務委託（平成 28 年 7 月 29 日完了）
- ・天守閣構造詳細調査及び耐震診断業務委託（継続中）
- ・本丸御殿被害状況調査及び基本方針策定業務委託（継続中）

4. 年度内実施予定委託業務・工事（抜粋） 【資料②-3、資料②-4】

- ・北十八間櫓・五間櫓建築部材撤去及び保存工事 ①
- ・櫓方門・加藤神社石垣撤去工事 ②、③
- ・飯田丸五階櫓緊急対策工事（Ⅱ期）④
- ・天守閣復旧整備事業設計業務委託（躯体・耐震・外装）⑤
- ・天守閣復旧整備工事（躯体・耐震・外装）⑤
- ・頬当御門他 1 箇所仮設スロープ設置工事 ⑥、⑦
- ・長堀建築部材撤去及び保存工事 ⑧
- ・第一高校正門前石垣撤去工事 ⑨
- ・県立美術館南側石垣崩落防止工事 ⑩
- ・県立美術館南側園路改修工事 ⑪
- ・熊本城復旧基本計画策定支援業務委託
- ・熊本城跡便益施設復旧工事