

特別史跡熊本城跡の地震後の取組状況について

① これまでの経緯

- ・平成28年4月14日 熊本地震（前震）発生
- ・平成28年4月16日 熊本地震（本震）発生
- ・平成28年4月19日 国土交通省へ災害報告第一報（速報）提出
→熊本城公園 53箇所 29,400百万円
- ・平成28年5月9日 委員の皆様へ被害状況報告
- ・平成28年5月12日 熊本城公園復旧推進会議発足（国土交通省・文化庁・熊本県・熊本市）
- ・平成28年5月16日 国土交通省へ災害報告最終報（確定）提出
→熊本城公園 21,018百万円（天守閣ほか）
- ・平成28年5月23日～ 緊急対策工事着手（市道京町1丁目宮内第1号線ほか）
- ・平成28年5月30日 文化庁へ特別史跡熊本城跡及び重要文化財建造物毀損届提出
- ・平成28年6月1日 熊本市に熊本城復旧復元プロジェクト設置（10名）
- ・平成28年7月26日 「熊本城復旧の基本的な考え方」公表
- ・平成28年8月15日 熊本城天守閣災害復旧整備事業プロポーザル公告（技術提案・交渉方式）
- ・平成28年9月14日 熊本城被害総額公表（634億円）
- ・平成28年10月1日 文化庁に熊本城復旧総合支援室設置（14名）
- ・平成28年10月6日 熊本城復旧計画策定支援業務委託プロポーザル公告
- ・平成28年10月20日 熊本城天守閣災害復旧整備事業優先交渉権者選定（大林組）
- ・平成28年10月21日 平成28年度第1回特別史跡熊本城跡保存活用委員会開催
- ・同日 平成28年度第1回特別史跡熊本城跡保存活用委員会（計画策定部会）開催
- ・平成28年10月22日 平成28年度第1回特別史跡熊本城跡保存活用委員会（史跡部会・建築部会）開催

- ・平成28年11月8日 第1回熊本城復旧基本方針に関する懇談会
- ・平成28年11月29日 建築構造評価委員会（天守閣耐震診断） →耐震補強による復旧が可能
- ・平成28年12月7日 熊本城天守閣復旧整備事業設計業務委託契約締結
- ・平成28年12月8日 第2回熊本城復旧基本方針に関する懇談会
- ・平成28年12月11日 平成28年度第2回特別史跡熊本城跡保存活用委員会（史跡部会・建築部会）開催

- ・平成28年12月20日 熊本城復旧計画策定支援業務委託事業者選定（日本設計）
- ・平成28年12月26日 第1回熊本城復旧推進会議
- ・同日 熊本城復旧基本方針策定
- ・平成29年1月20日 平成28年度第1回特別史跡熊本城跡保存活用委員会（活用部会）開催
- ・平成29年1月31日 熊本城復旧計画策定支援業務委託契約締結（日本設計）
- ・平成29年2月10日 熊本城天守閣復旧整備工事（その1）契約締結
- ・平成29年3月1日 平成28年度第3回特別史跡熊本城跡保存活用委員会（史跡部会・建築部会）開催
- ・平成29年3月2日 平成28年度第2回特別史跡熊本城跡保存活用委員会（計画策定部会）開催
- ・平成29年3月6日 平成28年度第1回特別史跡熊本城跡保存活用委員会（絵図・文献部会）開催

② 平成28年度事業について

i) 優先度の選定方針

- ・ 道路や民有地に崩落した石垣の撤去
- ・ 建造物の倒壊防止
- ・ 地盤亀裂箇所の雨水対策
- ・ 工事用通路の確保 etc

ii) 実施済、実施中の委託業務、工事（抜粋） →資料3-4、資料3-5 参照

③ 平成29年度事業について →資料3-6 参照