

熊本城復旧工事状況について(2018.2月現在)

資料4

○天守閣復旧整備工事

(現在)

- ・H30.2月~大天守1~6階瓦葺
大天守1・2階躯体補修
大天守4・5階耐震補強、小天守石垣調査・測量

(今後の予定)

- ・H30.3月下旬 仮設屋根解体
・H30.4月中旬 大天守鯨瓦設置

○国指定重要文化財不開門部材回収及び解体保存工事

H30.1.31 工事完了

○国指定重要文化財宇土櫓(続櫓)解体保存工事

- ・部材回収完了
・西出丸にて部材調査中(工期H30.3.16まで)

○仮設見学通路設置

- ・2月1日~ 遺構確認調査(実施中)
・2月中旬 地質調査契約締結

○飯田丸五階櫓石垣復旧事業

(現在)

- ・飯田丸及び竹の丸に部材保管庫5棟設置完了
・1階内部土壁撤去
・4,5階小屋組解体、
・屋根瓦・壁漆喰撤去

(今後の予定)

- ・H30.7月頃 櫓解体工事完了予定

○長堀発掘調査

- ・H30.1月下旬 調査完了

○平御櫓続塙解体工事

- ・解体完了(工期H30.2.28まで)

○平御櫓台周辺石垣ネット敷設工事

- ・2月中旬より工事着手予定
(工期H30.3.16まで)

