

## 本丸地区

【凡例】

工事実施

調査・設計（継続）

①



本丸側より撮影

小天守4階解体



耐震補強施行状況



石材補修状況

### 熊本城天守閣復旧整備工事

- ・ H30. 9月上旬 大天守外部足場解体完了（4～6階）（現在）
- ・ 大天守外部 1～3階外装復旧（屋根漆喰等）
- ・ 大天守内部 躯体補修・耐震補強
- ・ 大天守石垣復旧、石材補修等
- ・ 小天守4階解体
- ・ H31. 10月 大天守外観完成予定

②



### 西大手門周辺石垣回収及び西大手門・元太鼓櫓解体保存工事

- ・ H30. 8月 工事請負契約締結【H30・31事業】

③



床盤解体状況

櫓解体完了

竹の丸より撮影

### 飯田丸五階櫓石垣復旧工事

- ・ H30. 6月 櫓解体完了
- ・ H30. 7月 石垣解体着手【H30年度事業】

⑦ 特別見学通路（仮称）基本・実施設計  
・ H30. 3月着手（～H31. 1月下旬予定）

⑥



### 長塀復旧工事【H30・H31事業】

- ・ H30. 8月～追加遺構確認調査
- ・ H30年冬頃工事請負契約締結予定



④



平櫓解体保存工事  
・ H30. 7月 工事請負契約締結【H30・31事業】

⑤



不開門崩落石材回収外工事  
・ H30. 6月 工事請負契約締結（～H31. 1月下旬予定）

