

本丸地区

【 凡 例 】

工事実施

調査・設計（継続）

①

本丸側より撮影

小天守4階解体

耐震補強施行状況

石材補修状況

熊本城天守閣復旧整備工事

- ・ H30. 9月上旬 大天守外部足場解体完了（4～6階）（現在）
- ・ 大天守外部 1～3階外装復旧（屋根漆喰等）
- ・ 大天守内部 躯体補修・耐震補強
- ・ 大天守石垣復旧、石材補修等
- ・ 小天守4階解体
- ・ H31. 10月 大天守外観完成予定

②

西大手門周辺石垣回収及び西大手門・元太鼓櫓解体保存工事

- ・ H30. 8月 工事請負契約締結【H30・31事業】

③

床盤解体状況

櫓解体完了

竹の丸より撮影

飯田丸五階櫓石垣復旧工事

- ・ H30. 6月 櫓解体完了
- ・ H30. 7月 石垣解体着手【H30年度事業】

⑦

仮設見学通路基本・実施設計

- ・ H30. 3月着手（～H31. 1月下旬予定）

⑥

長堀復旧工事【H30・H31事業】

- ・ H30. 8月～追加遺構確認調査
- ・ H30年冬頃工事請負契約締結予定

④


平櫓解体保存工事

- ・ H30. 7月 工事請負契約締結【H30・31事業】

⑤

不開門崩落石材回収外工事

- ・ H30. 6月 工事請負契約締結（～H31. 1月下旬予定）



⑧ 旧細川刑部邸耐震診断及び修理設計業務委託

・ H30. 6月 委託契約締結 (～H31. 3月予定)

旧細川刑部邸地質調査業務委託

・ H30. 6月 委託契約締結 (～H30. 9月)

⑨



熊本博物館

(H30年12月リニューアルオープン)

三の丸第2駐車場

⑪

⑪



監物櫓解体保存工事

・ H30. 8月 工事請負契約締結

(～H31. 3月予定)

⑨



旧細川刑部邸塀解体及び安全対策工事

・ H30. 6月 工事請負契約締結

(～H30. 11月中旬予定)

⑩



二の丸御門跡崩落石垣回収工事

・ H30. 2月 工事請負契約締結

(～H30. 11月中旬予定)

二の丸広場

別図 (本丸地区) 参照

【 凡 例 】

工事実施

調査・設計 (継続)