



九州地方整備局 熊本河川国道事務所

かのこぎ

植木バイパス「鹿子木地区」

- 鹿子木地区においては、**道路本体の盛土工事**とコンクリートボックスを施工するための**市道の迂回路工事**を進めています。
- 現在は、道路本体の盛土工事や市道迂回路部の付替水路工事などを行っています。



- 現地ではオフロードダンプトラックが活躍していました。悪路や傾斜地も走行することができ、1回で約25tの土を運ぶことができます。
- 市道迂回路部の付替水路工事のため、施工中は片側交互通行となっております。ご協力ありがとうございます。



現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園（かみその）です。
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！

国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所


国道3号 植木バイパス

工事通信



Vol.2 / R7.8

- 地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道3号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
- 植木バイパスの3工区【整備中区間】においては、早期開通を目指し、現在「**銚田地区**」「**鹿子木地区**」の工事を進めています。
- 本工事等の進み具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。




① 熊本3号 植木バイパス外改良 (その2) 工事 (R7.4.1～R8.2.27) 1) 五領建設(株) 2) 地盤の改良 3) 掘削 現場代理人の段原です。 8月は掘削と地盤改良の平行作業となることから、特に大型重機の災害防止に努めてまいります。	② 熊本3号 銚田地区改良6期工事 (R7.6.2～R8.3.27) 1) 三洲建設(株) 2) コンクリートボックスの設置 3) コンクリートボックス工場製作 現場代理人の永友です。 8月はコンクリートボックスの工場製作を進めてまいります。	③ 熊本3号 鹿子木地区改良7期工事 (R7.4.1～R8.2.27) 1) 興亜建設工業(株) 2) 地盤の改良、道路本体の盛土 3) 路体盛土・迂回路掘削 現場代理人の松本です。 8月は路体盛土と迂回路の掘削を行います。安全第一で施工してまいります。	④ 熊本3号 植木バイパス外改良 (その3) 工事 (R7.7.22～R8.3.19) NEW 1) 諫山工業(株) 2) 地盤の改良 3) 準備工(施工計画書の作成) 現場代理人の川元です。 無事故での完成を目標に丁寧に取り組んでまいります。 よろしくお願いいたします。
---	---	---	--

建設監督官 神園（かみその）

【凡例】

1) 受注者名
2) 主な工事内容
3) 現在の工事状況



九州地方整備局 熊本河川国道事務所

あぶみだ

植木バイパス「^{あふみに}鐙田地区」


- 鐙田地区においては、弱い地盤を強くする**地盤改良工事**と
市道の機能を確保するための**コンクリートボックス**の工事を進めます。
- 現在は、現地の掘削作業などを行っています。



- 現地ではバックホウで地盤改良する高さまで掘削し、土砂を搬出する作業が進んでいます。
- 掘削作業は情報通信技術（ICT）を活用し、設計データと衛星から受信した位置情報から、作業情報がモニターに表示されます。
- 工場製作中のコンクリートボックスについては、現在コンクリートを流し込む型枠を製作しています。



現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



ヒナギク

カセンソウ

ジニア



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園（かみぞの）です。
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！

