




九州地方整備局 熊本河川国道事務所

かのこぎ

植木バイパス「鹿子木地区」

●鹿子木地区においては、**道路本体の盛土工事**とコンクリートボックスを施工するための**市道の迂回路工事**を進めています。

●現在は、道路本体の盛土工事や補強土壁の工事などを行っています。



●現地では盛土工事に加えて、補強土壁の笠コンクリート、排水構造物、張コンクリート（防草対策）などの施工を進めています。使用する側溝などの資材は、りん木に載せて丁寧に保管しています。

●柚木地区から土砂を運搬しています。安全運転に努めております。地域の皆様のご協力ありがとうございます。



現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



キバナコスモス



アレチヌスビトハギ



ヘクソカズラ

～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園（かみその）です。
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！



国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所

国道3号 植木バイパス

工事通信




Vol.4

R7.10

●地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道3号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。

●植木バイパスの3工区【整備中区間】においては、早期開通を目指し、現在「**鑑田地区**」「**鹿子木地区**」の工事を進めています。

●本工事等の進捗具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。



① 熊本3号 植木バイパス外改良 (その2) 工事 (R7.4.1～R8.2.27)

- 1) 五領建設(株)
- 2) 地盤の改良
- 3) 地盤の改良



現場代理人の段原です。10月上旬に地盤改良の施工が完了する予定です。施工完了まで安全第一で作業を進めてまいります。



② 熊本3号 鑑田地区改良6期工事 (R7.6.2～R8.3.27)

- 1) 三洲建設(株)
- 2) コンクリートボックスの設置
- 3) コンクリートボックス工場製作



現場代理人の永友です。10月もコンクリートボックスの工場製作を進めてまいります。



③ 熊本3号 鹿子木地区改良7期工事 (R7.4.1～R8.2.27)

- 1) 興亜建設工業(株)
- 2) 地盤の改良、道路本体の盛土
- 3) 排水・路体盛土・迂回路掘削



現場代理人の松本です。10月は排水路と路体盛土と迂回路の掘削を行います。地元の方に迷惑が無いように安全第一で施工してまいります。



④ 熊本3号 植木バイパス外改良 (その3) 工事 (R7.7.22～R8.3.19)

- 1) 諫山工業(株)
- 2) 地盤の改良
- 3) 地盤の改良・除草




現場代理人の川元です。10月下旬から地盤改良に取り掛かる予定です。安全第一で施工してまいります！よろしくお願いたします！





植木バイパス 3工区【整備中区間】

航空写真



写真IV



写真V



写真VI




九州地方整備局 熊本河川国道事務所

あぶみだ

植木バイパス「鑑田地区」

- 鑑田地区においては、弱い地盤を強くする**地盤改良工事**と市道の機能を確保するための**コンクリートボックス**の工事を進めます。
- 現在は、現地の地盤改良などを行っています。




コンクリートボックスのイメージ写真

- 現在進めている地盤改良は10月上旬には完了する予定です。
- 掘削した法面（仮設）は雨水等で浸食されないように、丁寧にブルーシートで保護しています。
- コンクリートボックスは、工場製作が順調に進んでいます。工場では3分割した形で製作し、現場に搬入してから組み立て作業を行います。



掘削法面（仮設）ブルーシートでの保護



ボックスカルバートの頂版部

ボックスカルバートの側壁部

現場に咲いていた♡かわいい♡お花たち



ヒガンバナ



マルバニコウ



ツルボ



～今月の工事通信は、わたしが作成しました！～

九州地方整備局 熊本河川国道事務所 神園（かみぞの）です。
今年の4月から植木バイパス担当の建設監督官として仕事をしています。
植木バイパスの1日も早い開通を目指してがんばっています！

