







 短期に完了する事業	 実施施策の完了
 中期に完了する事業	 実施施策の完了（期間の延長）
 中長期に完了する事業	 実施期間の短縮・前倒し
 中長期以降に継続する事業	 実施期間の延長

熊本都市圏総合交通戦略 施策進捗状況一覧


基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期	中期	中長期	以降	完了予定年度	備考(現状、変更・追加理由等)	
					2020年	～2023年	～2025年	2026年～			
①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送力の強化		1	路面電車の延伸の検討・実施	熊本市					未定	市民病院方面ルートについて、2020年度設計業務を実施。	
		2	路面電車の輸送能力の向上	熊本市					未定	輸送力のある多両編成車両導入に向け、2022年度は車両設計に着手。2024年度に2編成導入予定。	
		3	路面電車の制振軌道整備	熊本市					未定	2021年度は、辛島町電停～西辛島町電停間において、110mを整備。順次、経営計画に基づき整備を行っていく。	
		4	快速バスの導入検討	熊本市 バス事業者					継続	各公共交通軸の特性を活かした基幹交通の機能強化等の施策検討に合わせ、導入検討を行う。	
		5	バス優先・専用レーンの導入検討	熊本市 道路管理者 交通管理者 バス事業者					継続	産業道路をはじめ、新たな路線へのバスレーンの導入拡大に向けた検討に着手	
		6	広域交通拠点：(仮称)熊本桜町バスターミナルの整備	バス事業者						2019年度完	
		7	広域交通拠点：熊本駅白川口バスターミナルの整備	熊本市 バス事業者						2020年度完	
		8	交通結節点の整備(上熊本駅東口駅前広場)※	熊本市						2017年度完	
		9	交通結節点の整備(益城町木山地区)	熊本県						2027年度	2018年度から設計を実施中。2027年度完了予定。
		10	交通結節点の整備(植木駅前広場)	熊本市						2021年度完	
		11	交通結節点の整備(御代志駅前広場)	合志市						2027年度	交通広場の整備が2022年度に完了。
		12	交通結節点の整備(松橋駅前広場)	宇城市						2020年度完	
		13	空港アクセスの改善(空港ライナー)	熊本県 大津町						継続	2011年度からの継続事業。
		14	空港アクセスの改善(新交通システムの検討)	熊本県						2022年度完	2022年12月完了。
公共交通	②バス路線網の再編	15	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施(植木方面)	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2019年度に再編を実施。植木駅前広場等の整備を実施。	
		16	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施(合志・菊池方面)	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に事業者と協議を実施。	
		17	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施(菊陽・大津方面)	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に再編を実施。	
		18	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施(長嶺方面)	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に再編を実施。	
		19	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施(益城・空港方面)	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に事業者と協議を実施。	
		20	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施(嘉島方面)	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に事業者と協議を実施。	
		21	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施(宇土・宇城方面)	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2021年度に事業者と協議を実施。	
		22	バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施(田崎・城山方面)	熊本市 バス事業者 熊本県					継続	2019年度に再編を実施。	
		23	環状線の機能強化検討・実施	熊本市 バス事業者					継続	2021年4月からまちなかループバスの運行開始。	
		24	競合路線の改善	熊本市 バス事業者					継続	2021年度に共同経営計画に基づき、重複路線4方面を再編し、競合路線を改善。	
		25	合志庁舎と御代志駅とを結ぶバス路線の実証実験	合志市 バス事業者						2020年度完	
		26	御代志駅を発着とするバス路線網への再編	合志市 バス事業者						2020年度完	
		27	路線バスの利用低迷路線の効率化に向けた見直し	大津町 バス事業者						2020年度完	
		28	肥後大津駅の乗り継ぎ機能の強化(路線バス等各交通モードの乗入検討)	大津町 バス事業者						2020年度完	
③コミュニティ交通の拡充		29	コミュニティ交通の導入(熊本市)	熊本市					継続	2019年度から西南部4路線導入し、公共交通空白・不便地域等において、デマンド型の乗り合いタクシーを運行中。	
		30	コミュニティ交通の導入検討(益城町)	益城町					継続	2020年度から導入しており、2021年度に既存コミュニティ交通利用者等へヒアリング調査を実施し、見直しや新規導入を検討中。	



資料 3

熊本都市圏総合交通戦略 施策進捗状況一覧

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期	中期	中長期	以降	完了予定年度	備考(現状、変更・追加理由等)	
					2020年	～2023年	～2025年	2026年～			
公共交通	④公共交通の利用促進、防災力の向上	31	パーク&ライド駐車場の拡大	熊本県 駐車場管理者	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	継続事業、2022年度に都市圏東部方面で社会実験を実施。	
		32	サイクル&ライド用の駐輪場整備(上熊本駅)※	熊本市	[Red arrow]					2017年度完	
		33	サイクル&ライド用の駐輪場整備(川尻駅)※	熊本市	[Red arrow]					2017年度完	
		34	サイクル&ライド用の駐輪場整備(植木駅)	熊本市	[Green arrow]					2021年度完	
		35	サイクル&ライド用の駐輪場整備(交通結節点)	熊本市	[Blue arrow]					継続	
		36	サイクル&ライドの推進	熊本市	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	2021年3月に「熊本市自転車活用推進計画」を策定し、駅やバス停周辺などの交通結節点でのサイクル&ライド駐輪場整備により推進中。	
		37	サイクル&ライド用の駐輪場整備(益城町: 県道熊本高森線沿線)	益城町	[Red arrow]	[Blue bar from 2020 to 2026]				2024年度	2019年度着手、2022年度設計完了、2024年度事業完了予定。
		38	広域交通拠点: 熊本空港ターミナルビルの整備	熊本県	[Green arrow]	[Blue bar from 2020 to 2026]				2022年度	2023年3月23日に供用開始。
		39	電停の改良(辛島町電停)	熊本市	[Green arrow]	[Blue bar from 2020 to 2026]				2021年度完	2022年2月完了。
		40	電停の改良(動植物園入口電停等)	熊本市	[Blue arrow]	[Blue bar from 2020 to 2026]				2021年度完	
		41	主要バス停施設の改善	熊本市 バス事業者	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	継続事業、市役所前バス停など完了。2023年よりバス停のベンチ設置事業の開始。	
		42	バスの待合環境の向上(商業施設等への「バスまち処」の設置)	熊本市	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	2021年度時点で58店舗に導入。	
		43	車両の改善(ノンステップバス等の導入)	バス事業者 熊本市 熊本県	[Blue bar from 2020 to 2026]				2026以降	2018年から順次導入している。	
		44	車両の改善(低床式路面電車の導入等)	熊本市	[Blue bar from 2020 to 2026]				2026以降	超低床形の多両編成車両導入に向け、2022年度は車両設計に着手。2024年度に2編成導入予定。	
		45	公共交通案内情報の提供(バスロケーションシステムの導入)	バス事業者 熊本市	[Red arrow]					2019年度完	
		46	バスの統一時刻表・共同路線図の導入拡大	熊本市 バス事業者	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	2021年、熊本駅にスマートバス停を設置し、全社の時刻表を表示。	
		47	公共交通案内情報の提供(バス路線図の作成配布、ホームページへの路線図掲載)	熊本市 バス事業者	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	バスガイドマップのHP掲載。アプリや時刻表のQRコードを掲載するなど、新たな情報を掲載し、更新している。	
		48	公共交通利用促進キャンペーンの実施	熊本市 バス事業者	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	公共交通利用促進キャンペーンを実施。	
		49	公共交通機関共通ICカードの普及促進	バス事業者 熊本市 熊本県	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	チラシ配布等の普及促進活動を実施。	
		50	深夜バスの通年運行	熊本市 バス事業者	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	深夜バス(23時台のバス)を運行を実施。	
		51	モビリティマネジメントの実施(住民への利用促進啓発)	熊本市 バス事業者	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	2018年よりバスの乗り方講座を実施しているが、新型コロナウイルスの影響により本年度は中止している状況。感染状況を見極めながら引き続き実施していく。	
		52	モビリティマネジメントの実施(小学生への出前講座)	熊本市 バス事業者	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	2018年よりバスの乗り方講座を実施している。	
		53	モビリティマネジメントの実施(益城町: ノーマイカー通勤の推進)	益城町	[Blue bar from 2020 to 2026]				継続	ノーマイカー通勤の推進に向け、協議実施中。	
		54	バス停名称及び先行案内記号の統一(多言語対応・ナンバリング)	バス事業者 熊本県	[Red arrow]						
		55	交通事業者の災害時における事業継続計画(BCP)の策定	交通事業者	[Orange bar]	[Blue bar from 2020 to 2026]				2023年度	6事業者のうち4事業者は完了。
		56	路面電車の電柱建替	熊本市	[Blue bar from 2020 to 2026]				2032年度	2017年より熊本市交通局経営計画に基づき、順次実施。	
		57	車内停名表示器(OBCビジョン)への更新(四ヶ国語表示)	熊本市	[Red arrow]					2018年度完	継続事業。
		58	路面電車運行情報の提供(ロケーションシステムの導入)※	熊本市	[Red arrow]					2017年度完	
		59	路面電車運行情報の提供(四ヶ国語対応路線図の作成・配布)	熊本市	[Blue arrow]	[Blue bar from 2020 to 2026]				2018年度完	継続事業。
		60	路面電車運行情報の提供(ホームページに路線図・時刻表の掲載)	熊本市	[Blue arrow]	[Blue bar from 2020 to 2026]				2018年度完	継続事業。
		61	広域交通拠点: 熊本港の整備(防災拠点の機能強化)	熊本県	-						




資料 3

熊本都市圏総合交通戦略 施策進捗状況一覧

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期	中期	中長期	以降	完了予定年度	備考(現状、変更・追加理由等)
					2020年	～2023年	～2025年	2026年～		
道路	①2環状11放射道路網の形成	62	国道3号(熊本北バイパス 熊本市北区四方寄町～合志市須屋)4車線化整備	国土交通省					2022年度完	2023年(令和5年)2月供用開始。
		63	国道3号(植木バイパス3-2工区 熊本市北区四方寄町～下硯川町)暫定2車線整備	国土交通省					2022年度完	2023年(令和5年)2月供用開始。
		64	国道3号(植木バイパス3-1工区 熊本市北区下硯川町～植木町燈田)暫定2車線整備	国土交通省					未定	用地はほぼ完了しており、改良工事を推進している。
		65	国道57号(瀬田拡幅 大津町瀬田)整備	国土交通省					2020年度完	
		66	国道57号(熊本天草幹線道路 熊本宇土道路)整備	国土交通省					未定	調査設計、取得用地管理工事を実施中
		67	国道57号(熊本天草幹線道路 宇土道路)整備	国土交通省					未定	調査設計、用地買収、改良工事、橋梁上部工工事及びトンネル工事を実施中。
		68	県道堂園小森線(布田拡幅その2 西原村布田)整備	熊本県					2025年度	事業着手済み。用地取得に時間を要しているため、完了年度が遅延。
		69	県道堂園小森線(小谷拡幅 益城町小谷)整備	熊本県					2025年度	事業着手済み。用地取得に時間を要しているため、完了年度が遅延。
		70	国道443号(空港北拡幅 大津町下町～菊陽町曲手)整備	熊本県					2027年度	事業着手済み。用地取得に時間を要しているため、完了年度が遅延。
		71	熊本都市圏南部の渋滞対策検討	熊本県 熊本市					未定	道路ネットワークの具体化に向けて検討中。
		72	県道熊本高森線((都)益城中央線他 益城町広崎～寺迫)4車線化等整備	熊本県					2025年度	R5(2023年)年度、部分供用開始予定。
		73	県道熊本高森線((都)水前寺秋津線 熊本市東区沼山津)4車線化整備	熊本県					2022年度	R4(2022年)年度末、施工完了予定。
		74	県道砂原四方寄線((都)熊本西環状線 熊本市西区花園7丁目～北区四方寄町)暫定2車線整備※	熊本市					2016年度完	
		75	県道砂原四方寄線((都)熊本西環状線 熊本市西区池亀町～池上町)暫定2車線整備	熊本市					2025年度	事業着手済み。現地条件の変化(湧水・転石等)への対応や地元調整により完了年度が遅延。
		76	県道砂原四方寄線((都)熊本西環状線 熊本市西区砂原町～池上町)暫定2車線整備	熊本市					未定	計画を前倒しし、2022年度着手。
		77	県道花園インター線(熊本市西区池亀町～花園7丁目)整備※	熊本市					2016年度完	
		78	県道池上インター線(熊本市西区池上町)整備	熊本市					2025年度	No.75と連携。
		79	県道熊本菊鹿線他((都)上熊本弓削線 熊本市中央区坪井3丁目～子飼本町)整備	熊本市					2025年度	道路改築工事实施中。
		80	県道熊本玉名線((都)池田町花園線 熊本市西上熊本2丁目)整備	熊本市					2026以降	新たな3つの高規格道路の影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		81	城南スマートインターチェンジ(熊本市南城南町塚原)整備※	熊本市 NEXCO					2017年度完	
		82	北熊本スマートインターチェンジ(熊本市北区改寄町～植木町石川)整備	熊本市 NEXCO					2018年度完	
		道路	②交差点改良等による交通円滑化	83	国道3号(植木バイパス 交差点)立体化	国土交通省				
84	国道3号(熊本北バイパス 四方寄交差点)立体化			国土交通省					2022年度完	2023年(令和5年)2月供用。
85	国道57号(東バイパス)等、都市内交通円滑化に向けた検討			国土交通省 熊本県 熊本市					未定	2019年より熊本都市道路ネットワーク検討会を実施し、検討を行っている。
86	国道266号(松橋工区 宇城市松橋町松橋 松橋交差点)改良			熊本県					2019年度完	
87	県道四方寄熊本線(熊本市中央区京町本丁 京町本丁交差点)改良			熊本市					2027年度	2019年度事業着手済み、2020年度から詳細設計に着手。
88	県道熊本菊鹿線他(熊本市中央区坪井4丁目 浄行寺交差点)改良			熊本市					2025年度	No.79と連携。
89	県道熊本菊鹿線(熊本市中央区菜園町 菜園町交差点)改良			熊本市					2025年度	No.79と連携。
90	県道熊本菊陽線(熊本市中央区黒髪5丁目 黒髪5丁目交差点)改良			熊本市					2023年度	道路改良を推進
91	国道266号(熊本市南区出仲間8丁目～田井島交差点)改良			熊本市					2020年度完	
92	市道東阿高今線(熊本市南城南町宮地 城南総合出張所入口交差点)改良			熊本市					2024年度	事業着手済み。用地取得に時間を要しているため、完了年度が遅延。






資料 3

熊本都市圏総合交通戦略 施策進捗状況一覧


基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期	中期	中長期	以降	完了予定年度	備考(現状、変更・追加理由等)	
					2020年	～2023年	～2025年	2026年～			
道路	②交差点改良等による交通円滑化	93	県道熊本高森線(熊本市西区田崎1丁目 田崎町交差点)改良	熊本市					2020年度完		
		94	県道戸島熊本線(熊本市東区新外 新外交差点)改良	熊本市					2028年度	2018年度事業着手済み、2019年から2020年度に詳細設計。	
		95	市道春日2丁目世安町第1号線(熊本市西区春日2丁目～二本木2丁目 二本木口交差点)改良	熊本市					2022年度		
		96	県道熊本空港線(熊本市東区八反田2丁目 御領2丁目交差点)改良	熊本市					2027年度	2018年度事業着手済み、2019年度に詳細設計を実施。	
		97	県道熊本空港線(熊本市東区長嶺東6丁目 長嶺東6丁目交差点)改良	熊本市					2027年度	2018年度事業着手済み、2019年度に詳細設計を実施。	
		98	県道益城菊陽線(熊本市東区戸島1丁目 戸島三差路交差点)改良	熊本市					2027年度	2019年度事業着手済み、2021年度に詳細設計を実施。	
		99	道路標識の設置改善による交通円滑化	熊本市					2021年度完		
		100	既存案内標識への高速道路ナンバリング	国土交通省 熊本県 熊本市 宇城市 益城町					2020年度完		
		101	交通情報提供システム(AMIS)の高度化	交通管理者						継続	道路情報版、光ビーコンの整備を実施中。
		102	交通信号機LED化	交通管理者						継続	安全で円滑な交通環境確立に向け、順次整備実施中。
	103	交通信号制御の高度化	交通管理者						継続	安全で円滑な交通環境確立に向け、順次整備実施中。	
	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	104	県道小池竜田線(小池工区 益城町小池)整備	熊本県						2019年度完	
		105	県道熊本嘉島線(上仲間工区 嘉島町上仲間)整備	熊本県						2019年度完	
		106	県道八代鏡宇土線(新松原工区 宇土市新松原町)整備	熊本県						2020年度完	
		107	県道田代御船線(上野2工区 御船町田代)整備	熊本県						2020年度完	
		108	県道下郷北新田線(北部田工区 宇城市小川町北部田)整備	熊本県						2022年度	用地買収は完了しており、2023年度の事業完了に向け、工事を実施中。
		109	県道中小野浦川内線(竹崎工区 宇城市松橋町竹崎)整備	熊本県						2023年度	2023年度の事業完了に向け、用地買収及び改良工事を実施中。
		110	県道御船甲佐線(滝川工区 御船町滝川)整備	熊本県						2022年度	事業着手済み。用地取得完了箇所から順次改良工事等を実施しているが、一部用地において、価格不満等、用地交渉が難航している為、事業完了までに時間を要した。
		111	県道住吉熊本線(上庄工区 合志市上庄)整備	熊本県						2020年度完	
		112	県道今吉野甲佐線(田口工区 甲佐町田口)整備	熊本県						2025年度	事業着手済み。用地取得完了箇所から順次改良工事等を実施しているが、一部用地において、価格不満等、用地交渉が難航している為、事業完了までに時間を要している。
		113	県道大津植木線(辻久保工区 合志市栄～合志市野々島)整備	熊本県						2023年度	一部用地において、価格不満等、用地交渉が難航していたが、2023年度の事業完了に向け、改良工事を進めている。
		114	県道原植木線(吉富工区 菊池市泗水町吉富)整備	熊本県						2025年度	事業着手済み。用地取得完了箇所から順次改良工事等を実施しているが、一部用地において、価格不満等、用地交渉が難航している為、事業完了までに時間を要している。
		115	県道宇土不知火線(網津2工区 宇土市網津町)整備	熊本県						未定	2019年度に測量設計を実施し、用地交渉を行っているところ。進捗は計画通り。
		116	県道辛川鹿本線(辛川工区 菊陽町辛川)整備	熊本県						未定	2021年度に測量設計が完了、今後は関係機関協議及び用地交渉を進めていく。
		117	県道瀬田竜田線(吹田・森工区 大津町吹田～大津町森)整備	熊本県						未定	2021年度に県道山西大津線との交差点部の詳細設計を実施、併せて用地交渉を進めているところ
118		国道387号(合志市御代志)歩道整備	熊本県						2023年度	事業着手済み、用地完了箇所から順次施工中	
119	国道501号(飽田バイパス 熊本市西区中島町～南区銭塘)整備	熊本市						2023年度	道路改築工事実施中		
120	県道熊本高森線((都)熊本駅城山線 熊本市西区田崎本町～田崎2丁目)整備	熊本市						2020年度完			
121	県道熊本玉名線(熊本市西区河内町)整備	熊本市						2019年度完			
122	県道天明川尻線(熊本市南区海路口町～熊本市南区奥古閑町)整備	熊本市						未定	道路改築工事実施中。		
123	市道二本木2丁目新大江1丁目第1号線((都)二本木新大江線 熊本市中央区新大江)整備	熊本市						2020年度完			
124	市道川尻町下無田第1号線(熊本市南区元三4丁目～熊本市東区画図町下無田)整備	熊本市						2026年度	終点部の交差点改良について、隣接する橋梁架替え事業により、影響部の施工に期間を要している。		
125	県道託麻北部線(熊本市東区吉原町～熊本市北区龍田町)整備	熊本市						2022年度	2022年度完了。		

熊本市圏総合交通戦略 施策進捗状況一覧



資料 3

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期	中期	中長期	以降	完了予定年度	備考(現状、変更・追加理由等)		
					2020年	～2023年	～2025年	2026年～				
道路	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	126	(都)高平麻生田線(熊本市北区高平1丁目～熊本市北区清水本町)整備	熊本市					未定	新たな3つの高規格道路の具体化に合わせ、その影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。		
		127	市道田崎1丁目第1号線他(熊本駅周辺連立側道・交差道路)整備	熊本市	短期完了					2020年度完		
		128	市道春日3丁目第16号線((都)熊本駅南線 熊本市西区春日2丁目～春日5丁目)整備	熊本市	短期完了						2020年度完	
		129	県道並建熊本線((都)春日池上線 熊本市西区春日1丁目～春日3丁目)整備	熊本市	短期完了						2019年度完	
		130	県道熊本田原坂線((都)上熊本法成寺線・野口清水線～崇城大学前)整備※	熊本市	短期完了						2018年度完	
		131	市道花園2丁目上熊本3丁目第1号線((都)野口清水線 熊本市西区池亀町～上熊本3丁目)整備	熊本市		中期完了					2023年度	道路改築工事実施中。
		132	県道熊本玉名線((都)池田町花園線 熊本市西区上熊本2丁目～花園3丁目)整備	熊本市							2027年度	事業着手済み、下水道事業との事業調整が必要となり、計画の再検討が必要となった。
		133	県道小島新町線((都)新町戸坂線 熊本市中央区横手1丁目～西区横手3丁目)整備	熊本市							2025年度	道路改築工事実施中。
		134	市道花園2丁目上熊本3丁目第1号線((都)花園池亀線 熊本市西区花園3丁目～花園2丁目)整備	熊本市		中期完了					2023年度	道路改築工事実施中。
		135	市道花園2丁目上熊本3丁目第1号線((都)花園池亀線 熊本市西区花園2丁目～池亀町)整備	熊本市		中期完了					2023年度	道路改築工事実施中。
		136	市道上代1丁目島崎6丁目第1号線((都)野口清水線 熊本市西区島崎5丁目～島崎6丁目)整備	熊本市		中期完了					2023年度	道路改築工事実施中。
		137	市道花園3丁目島崎6丁目第1号線((都)池田町花園線 熊本市西区花園3丁目～島崎6丁目)整備	熊本市		中期完了					2022年度	道路改築工事実施中。
		138	市道上熊本2丁目花園5丁目第1号線((都)上熊本駅西口線 熊本市西区上熊本2丁目～花園5丁目)整備	熊本市		短期完了					2022年度	2022年度完了。
		139	県道辛川鹿本線(中原工区 熊本市東区小山町)整備	熊本市							未定	道路詳細設計が完了し、関係者協議実施中。
		140	(都)下南部画図線(熊本市東区西原3丁目～熊本市東区若葉6丁目)整備	熊本市							未定	新たな3つの高規格道路の具体化に合わせ、その影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		141	市道龍田3丁目龍田4丁目第1号線(熊本市北区龍田3丁目～龍田4丁目)整備	熊本市		中期完了					2023年度	一部区間完成済み。残り区間について用地交渉実施中。
		142	市道春日2丁目第8号線(熊本市西区春日2丁目)整備	熊本市	短期完了						2020年度完	
		143	(都)新外秋津線(熊本市東区小峯1丁目～熊本市東区佐土原1丁目)整備	熊本市							未定	新たな3つの高規格道路の具体化に合わせ、その影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		144	(都)新土河原出水線(熊本市南区田迎6丁目～熊本市中央区国府4丁目)整備	熊本市							未定	新たな3つの高規格道路の具体化に合わせ、その影響など総合的に判断し、整備時期を明確にする。
		145	町道横町線((都)横町線 益城町木山)整備	益城町		短期完了					2023年度	2023年度完了に向け、改良工事等を実施中。
146	(都)益城東西線(益城町馬水～寺迫)整備	益城町							未定	2018年に事業着手、代替地等の提示を行いながら、早期完了に向け用地交渉を実施中。		
147	(都)南北線(益城町安永)整備	益城町							未定	2018年に事業着手、代替地等の提示を行いながら、早期完了に向け用地交渉を実施中。		
148	(都)第二南北線(益城町馬水)整備	益城町							2025年度	2018年に事業着手、2025年度の事業完了に向け、道路改良工事を実施中。		
149	市道福原・原水線(合志市福原～大津町原水)整備	合志市	短期完了						2019年度完			
150	市道御代志木原野線(合志市御代志～野々島)整備	合志市							2024年度	雨水の排水処理施設の整備を追加することとなり、遅れが生じている。改良工事実施中。		
151	市道永熊本線(合志市御代志～豊岡)整備	合志市		中期完了					2021年度完			
152	市道建山・黒石原線他(合志市豊岡)整備	合志市		中期完了					2023年度	2023年度完了に向け、代替地の確保や用地交渉に取り組んでいる。		




資料 3

熊本都市圏総合交通戦略 施策進捗状況一覧

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期	中期	中長期	以降	完了予定年度	備考(現状、変更・追加理由等)	
					2020年	～2023年	～2025年	2026年～			
道路	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	153	町道古閑原上堀川線(原水工区 菊陽町原水)整備	菊陽町					2019年度完		
		154	町道新町合志線(原水工区 菊陽町原水)整備	菊陽町					2019年度完		
		155	村道万徳新所線(西原村小森万徳～新所)整備	西原村						2022年度	
		156	市道南段原線((都)北段原線 宇土市神馬町)整備	宇土市						2025年度	用地買収が概ね完了し、2022年度から工事に一部着手、引き続き用地交渉を実施中。
		157	市道長崎久具線(1期 宇城市不知火町長崎～松橋町東松崎)整備	宇城市						2020年度完	
		158	大野川リバーサイドロード(松橋町豊崎～松橋町久具)整備	宇城市						2033年度	2019年に事業着手、新型コロナウイルスの影響により用地買収が遅れが生じている。
		159	松橋駅西線(宇城市不知火町高良)整備	宇城市						2023年度	2018年に詳細設計、2019年から用地交渉を実施し、2020年から一部工事にも着手。用地取得に時間を要している。
		160	市道新村田島線(菊池市七城町蘇崎～菊池市泗水町田島)整備	菊池市						2025年度	2014年に事業着手、新型コロナウイルス感染症対策に伴う用地交渉機会が減少。2025年の工事完了に向け、工事可能な箇所から整備を実施中
		161	市道住吉赤星線(菊池市出田～菊池市泗水町住吉)整備	菊池市						2034年度	2025年度着手予定としており、未着手。
		162	市道北岸線(菊池市泗水町吉富～菊池市泗水町田島)整備	菊池市						2025年度	2016年に事業着手、2025年度完了に向け、改良工事を実施中。
		163	市道小野崎森北線(菊池市木柑子～菊池市森北)整備	菊池市						2026年度	事業着手済み、新型コロナウイルスの影響により用地買収が遅れが生じているが、早期完了に向け交渉を実施中。
		164	(都)井寺北甘木線他(嘉島町北甘木～井寺)整備	嘉島町						2028年度	事業着手済み、新型コロナウイルスの影響により用地買収が遅れが生じているが、早期完了に向け交渉を実施中。
		165	町道仁田子古川線(甲佐町大町)整備	甲佐町						2019年度完	
		166	町道松ヶ崎妙見谷線(甲佐町糸田～早川)整備	甲佐町						2018年度完	
		167	町道吉田県道線(甲佐町吉田～芝原)整備	甲佐町						2019年度完	
		168	町道西寒野打越線(甲佐町西寒野～東寒野)整備	甲佐町						2023年度	事業着手済み、熊本地震に伴う復旧工事を優先したため、遅れが生じている。
		169	町道上揚井戸江線(甲佐町上揚～安平)整備	甲佐町						2023年度	事業着手済み、熊本地震に伴う復旧工事を優先したため、遅れが生じている。
		170	国道3号(南高江地区 熊本市南区近見町7丁目～南高江町5丁目)無電柱化	国土交通省						2023年度	早期事業完了に向け、工事を実施中。
		171	県道熊本高森線((都)益城中央線 益城町広崎～宮園)無電柱化	熊本県						2025年度	2025年度の事業完了に向け、工事を実施中。
		172	県道益城菊陽線他((都)木山宮園線他 益城町木山)無電柱化	熊本県						2027年度	2027年度完了予定。
		173	国道266号(熊本市南区出仲間7丁目～熊本市南区田井島2丁目)無電柱化	熊本市						2023年度	現在、無電柱化事業施工中であり、2023年度完了予定。
		174	県道熊本菊鹿線他((都)上熊本弓削線 熊本市中央区坪井3丁目～子飼本町)無電柱化	熊本市						2025年度	No.79と連携。
		175	市道二本木3丁目世安町第1号線(熊本市西区二本木3丁目～熊本市中央区世安町)無電柱化	熊本市						2024年度	現在、無電柱化事業施工中であり、2024年度完了予定。
		176	県道熊本高森線((都)熊本駅城山線 熊本市西区田崎本町～田崎2丁目)無電柱化	熊本市						2020年度完	
		177	県道並建熊本線((都)春日池上線 熊本市西区春日1丁目～春日3丁目)無電柱化	熊本市						2019年度完	
		178	県道熊本玉名線((都)池田町花園線 熊本市西区上熊本2丁目～花園3丁目)無電柱化	熊本市						2027年度	No.132と連携。
179	県道小島新町線((都)新町戸坂線 熊本市中央区横手1丁目～西区横手3丁目)無電柱化	熊本市						2025年度	No.133と連携。		
180	市道上熊本2丁目花園5丁目第1号線((都)上熊本駅西口線 熊本市西区上熊本2丁目～上熊本3丁目)無電柱化	熊本市						2022年度	2022年度完了。No.138と連携。		
181	市道春日2丁目第8号線(熊本市西区春日2丁目)無電柱化	熊本市						2020年度完			
182	市道春日3丁目第16号線((都)熊本駅南線 熊本市西区春日2丁目～春日5丁目)無電柱化	熊本市						2020年度完			
183	緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強	国土交通省 熊本県 熊本市 NEXCO						未定	対象橋梁23橋のうち2橋が完了。令和9年度までに新たに2橋が完了。		
④基幹公共交通軸と一体となった道路整備	184	県道熊本浜線(熊本市中央区萩原町～南区田井島2丁目)バス走行環境改善	熊本市						未定	平成29年度に詳細設計を実施。令和元年度から工事着工し、令和7年度までに整備予定。	
	185	バスペイの整備	熊本市						継続	坪井龍田陣内線、上熊本弓削線にて令和7年度完了予定。	




熊本都市圏総合交通戦略 施策進捗状況一覧



資料 3

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期	中期	中長期	以降	完了予定年度	備考(現状、変更・追加理由等)
					2020年	～2023年	～2025年	2026年～		
道路	①2環状11放射道路網の形成	186	国道3号(植木バイパス1工区)暫定2車線整備	国土交通省	-					
		187	中九州横断道路(大津熊本道路)整備	国土交通省	[Blue bar]				未定	実施施策へと変更
		188	熊本環状連絡道路(九州縦貫自動車道～熊本西環状道路)整備	調整中	-					計画段階評価着手
		189	熊本天草幹線道路(宇土三角道路)整備	国土交通省	[Blue bar]				未定	測量、調査設計を実施中
		190	有明海沿岸道路(Ⅱ期)整備	国土交通省	-					
	②交差点改良等による交通円滑化	191	国道57号(熊本東バイパス交差点)立体化	国土交通省	-					
まちなか交通	①中心市街地の拠点機能の向上	192	広域交通拠点:再開発による(仮称)熊本桜町バスターミナルの整備	国土交通省	[Red bar]				2019年度完	
		193	広域交通拠点:熊本駅白川口駅前広場の整備	熊本市	[Red bar]				2020年度完	
		194	JRの鉄道高架化※	熊本県JR	[Red bar]				2018年度完	
		195	公共交通と連携した中心部における駐車場のあり方検討(駐車場整備計画の策定、附置義務条例の見直し等)	熊本市	[Green bar]				2021年度完	継続事業
		196	熊本城周遊バスの運行	熊本市バス事業者	[Blue bar]				2022年度完	継続事業
		197	市電軌道の緑化(花畑町電停～辛島町電停)	熊本市	[Green bar]				2021年度完	
		198	民間の交通券配布に関する周知広報	バス事業者	[Blue bar]				2018年度完	継続事業
	②歩行者ネットワークの形成	199	シンボルプロムナード等の整備	熊本市	[Green bar]				2021年度完	
		200	中心市街地における歩行者中心の交通体系の検討	熊本市	[Blue bar]				2026以降	事業着手済み、関係機関協議や社会実験を実施中。
	③自転車ネットワークの形成	201	サイクル&ライド用の駐輪場整備(熊本駅)	熊本市	[Red bar]				2020年度完	
		202	県道熊本玉名線(熊本市中央区南坪井町～坪井1丁目)自転車走行空間整備※	熊本市	[Red bar]				2018年度完	
		203	市道子飼本町大江6丁目第1号線(熊本市中央区大江渡鹿交差点～子飼橋)自転車走行空間整備	熊本市	[Red bar]				2019年度完	
		204	白川河川堤防を活用した自転車歩行者専用道路等の整備(大甲橋～明午橋右岸)※	熊本市	[Red bar]				2018年度完	
		205	白川河川堤防を活用した自転車歩行者専用道路等の整備(明午橋～子飼橋～龍神橋)	熊本市	[Green bar]				2023年度	河川管理者等との協議を実施中、来年度から工事着手予定。
		206	市道新屋敷3丁目大江5丁目第1号線(熊本市中央区新屋敷交差点～白山交差点)自転車走行空間整備	熊本市	[Blue bar]				未定	2026年度着手予定のため、未着手。
		207	県道熊本高森線(熊本市)自転車走行空間整備	熊本市	[Blue bar]				未定	2026年度着手予定のため、未着手。
		208	市道段山本町上熊本2丁目第1号線(熊本市西区上熊本2丁目～島崎1丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2019年度完	
		209	県道熊本玉名線(熊本市西区上熊本2丁目～上熊本1丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2023年度	設計完了、来年度以降に交通管理者等との協議を実施予定。
		210	市道帯山4丁目第1号線(熊本市中央区帯山3丁目～帯山4丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2019年度完	
		211	県道熊本停車場線(熊本市中央区本山4丁目～迎町1丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Red bar]				2022年度	今年度整備完了予定。
		212	国道266号他(熊本市中央区本荘4丁目～南熊本5丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Red dashed bar]				未定	関係機関との協議が難航しており、事業期間が遅れるもの。
		213	市道渡鹿4丁目黒髪5丁目第1号線(熊本市中央区渡鹿4丁目～渡鹿5丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2026以降	別途、当該路線の道路改築予定があるため、それに合わせた整備を予定。
		214	市道千葉城町草葉町第1号線(熊本市中央区城東町～草葉町)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2020年度完	
		215	市道九品寺6丁目画図町下無田第1号線(熊本市中央区九品寺5丁目～九品寺6丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2026以降	別途、当該路線の道路改築予定があるため、それに合わせた整備を予定。
		216	県道瀬田熊本線(熊本市中央区大江1丁目～渡鹿8丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2023年度	交通管理者等との協議完了、来年度から工事着手予定。
217		市道花畑町九品寺4丁目第1号線(熊本市中央区九品寺1丁目～九品寺4丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2023年度	設計完了、来年度以降に交通管理者等との協議を実施予定。	
218		市道安政町第3号線(熊本市中央区九品寺1丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Green bar]				2023年度	橋梁補修工事後に着手予定。	
219	市道萩原町出水2丁目第1号線(熊本市中央区国府3丁目～出水1丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Orange bar]				2025年度	来年度以降に設計着手予定。		
220	県道熊本空港線(熊本市中央区出水1丁目～出水2丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Red bar]				2023年度	交通管理者等との協議完了、来年度から工事着手予定。		
221	市道健軍2丁目尾ノ上2丁目第1号線(熊本市東区健軍2丁目～健軍1丁目)自転車走行空間整備	熊本市	[Orange bar]				2025年度	来年度以降に設計着手予定。		
222	市道東町1丁目画図東2丁目第1号線(熊本市東区健軍3丁目～健軍本町)自転車走行空間整備	熊本市	[Orange bar]				2025年度	来年度以降に設計着手予定。		
223	自転車放置禁止区域の拡大及び区域内の放置自転車の取締強化	熊本市	[Blue bar]					継続	事業実施済み、継続事業。	
224	自転車放置禁止に関する啓発活動	熊本市	[Blue bar]					継続	事業実施済み、継続事業。	
225	自転車駐輪場の附置義務の推進	熊本市	[Blue bar]					継続	事業実施済み、継続事業。	



資料 3

熊本都市圏総合交通戦略 施策進捗状況一覧

基本	基本施策区分	施策No.	施策名	実施主体・関係者	短期	中期	中長期	以降	完了予定年度	備考(現状、変更・追加理由等)
					2020年	~2023年	~2025年	2026年~		
公共交通	①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送力の強化	226	空港アクセスの改善(空港アクセス鉄道整備調査検討)	熊本県					未定	今回追加
		227	路面電車運行情報の提供(デジタルサイネージの導入)	熊本市					2022年度完	今回追加
	④公共交通の利用促進、防災力の向上	228	公共交通のシームレス化の推進	熊本市					継続	今回追加
		229	公共交通利用促進事業	熊本市					継続	今回追加
道路	②交差点改良等による交通円滑化	230	六嘉秋津新町線(北甘木工区)	熊本県					2025年度	今回追加
		231	国道443号(辺田見工区)	熊本県					2021年度完	今回追加※R3完了
		232	国道443号(小池工区)	熊本県					2025年度	今回追加
		233	御船甲佐線(田口工区)	熊本県					2023年度	今回追加
		234	南方大人足線交差点改良事業	菊陽町					2024年度	今回追加
	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	235	(都)菊陽空港線(県道新山原水線)整備	熊本県・菊陽町					未定	今回追加
		236	(主)大津植木線 多車線化	熊本県					未定	今回追加
道路	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	237	合志ICアクセス道路	熊本県					未定	今回追加
		238	三本松甲佐線(上揚工区)	熊本県					未定	今回追加
		239	横野矢部線(滝尾工区)	熊本県					2025年度	今回追加
		240	瀬田熊本線(錦野工区)	熊本県					未定	今回追加
		241	原植木線(南田島工区)	熊本県					2019年度完	今回追加※R1完了
		242	市道上群中林線整備	合志市					2025年度	今回追加
		243	杉並木公園線延伸計画道路事業	菊陽町					未定	今回追加
		244	町道中早川北早川線(甲佐町早川)整備	甲佐町					2025年度	今回追加
まちなか交通	①中心市街地の拠点機能の向上	246	駐車場の適正配置・集約駐車施設の整備促進	熊本市					継続	今回追加
		247	まちなかループバスの導入	熊本市					継続	今回追加
	①中心市街地の拠点機能の向上 ③自転車ネットワークの形成	248	シェアサイクル導入	熊本市					継続	今回追加
道路	③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備	249	熊本都市圏北連絡道路・熊本都市圏南連絡道路・熊本空港連絡道路	調整中						今回追加(実施検討施策)
		250	熊本都市圏北部の渋滞対策検討	調整中						今回追加(実施検討施策)
	①2環状11放射道路網の形成	251	国道387号(須屋付近)道路計画検討	熊本県						今回追加(実施検討施策)
まちなか交通	②歩行者ネットワークの形成	252	グリーンズローモビリティの導入	熊本市						今回追加(実施検討施策)

※熊本都市圏都市交通マスタープラン策定から平成29年度(2017年度)までに完了した施策