

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	再生と創造による水と緑のまちづくり		
計画の期間	平成28年度～平成30年度（3年間）	交付対象	熊本市
計画の目標			

平成28年の熊本地震で被害を受けた水前寺江津湖公園は、豊かな自然を有すると共に、動植物園・体育館・図書館といった各種文化施設も立地し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の憩いの場として活用される熊本を代表する公園の一つである。本公園の被災箇所については災害復旧事業により復旧を進めると共に、耐震改修と老朽化施設の改修及び以前から課題であった箇所の再整備を本整備計画において合わせて進めることにより、従前以上に使いやすく親しみを感じられ、かつ安全安心な公園づくりを行うことで、熊本らしいにぎわいと自然・歴史文化が一体となった「上質な生活都市 熊本」のまちづくりを推進し、熊本地震からの再生と創造のまちづくりを目指す。

計画の成果目標（定量的指標）	
① 市内の公園を利用している市民の割合を64.6%から70.0%に増加	

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	
① 市民アンケートにより「1年間に市内の公園を利用したことがある」市民の割合を把握	65%	68%	70%	
②				
③				
その他				

全体事業費	合計 (A+B+C)	328百万円	A	0百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------	---	------	---	------	---	------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
熊本市公共事業評価監視委員会による審議	令和2年11月
	公表の方法
	熊本市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30				
A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	—	—	都市公園事業 (水前寺江津湖公園)	園路整備 500m、休憩施設 3箇所	熊本市	■	■				77	
A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	—	—	熊本市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	水前寺江津湖公園 体育館における耐震補強整備	熊本市	■	■	■			251	
合計															328		

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	70%	目標値と実績値 に差が出た要因	平成28年の熊本地震を境に数値の落ち込みが続き、その影響によるものと思われる。 近年の傾向として、熊本地震前の数値に戻りつつある。
		最終実績値	61%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	その他の指標	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

水前寺江津湖公園および熊本市総合体育館の利用者を対象にアンケート調査を実施。
【水前寺江津湖公園】
 Q：工事が行われたことで使いやすくなりましたか。
 A：使いやすくなった89% (N=48)、変わらない5.5% (N=3)、無回答5.5% (N=3)
【熊本市総合体育館】
 Q：工事が行われたことで使いやすくなりましたか。
 A：使いやすくなった93% (N=51)、変わらない5% (N=3)、無回答2% (N=1)

3. 特記事項 (今後の方針等)

【水前寺江津湖公園】
 市民の憩い空間として安全・安心に利用できるよう、適切な管理に努める。
【熊本市総合体育館】
 令和4年度に耐震補強・天井脱落対策の実施設計を行い、令和5年度に工事予定。
 本市の防災拠点施設として、引き続き人命の安全確保等十分な機能確保を図る。

(参考図面)

計画の名称	再生と創造による水と緑のまちづくり	交付対象	熊本市
計画の期間	平成28年度～平成30年度 (3年間)		

