

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	熊本市における河川改修事業および流域貯留浸透事業による浸水対策の推進（防災・安全）																
計画の期間	平成27年度 ～ 令和元年度（5年間）					交付対象	熊本市										
計画の目標																	
近年多発する局所的集中豪雨や都市化に伴う浸水被害の増大に対し、河川改修や流域での貯留などにより、浸水対策を実施することによって治水安全度の向上を図る。																	
計画の成果目標（定量的指標）																	
・ 浸水を防止するための護岸の整備状況 ・ 流域貯留施設の整備状況																	
定量的指標の定義及び算定式																	
① 現況からの護岸整備達成延長 （護岸整備率）＝ {（年度末時点護岸整備済延長）／（護岸整備全延長）} ② 流域における流出抑制効果の高い貯留施設の整備箇所数 ③ その他										定量的指標の現況値及び目標値			備考				
										当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (R1末)					
										68%		75%					
										3箇所		5箇所					
全体事業費		合計 (A＋B＋C)		2,161百万円	A	2,161百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C／(A＋B＋C)		0.0%				
事後評価																	
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期										
熊本市公共事業評価監視委員会による審議							令和4年1月										
							公表の方法										
							熊本市ホームページに掲載										
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
交付対象事業																	
A3 河川事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
1-A3-1	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	健軍川広域河川改修事業	護岸工	熊本市	H27	H28	H29	H30	R1	327	
1-A3-2	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	藻器堀川広域河川改修事業	護岸工・橋梁架替	熊本市						244	
1-A3-3	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	鶯川広域河川改修事業	護岸工・分水路工	熊本市						524	
1-A3-4	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	麴川広域河川改修事業	護岸工	熊本市						0.07	
1-A3-5	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	健軍川流域貯留浸透事業	施設整備工	熊本市						30	
1-A3-6	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	鶯川流域貯留浸透事業	調整池改修	熊本市						58	
															小計（河川事業）	1,183	
A8 その他総合的な治水事業																	
事業種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
1-A8-7	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	旧天明新川準用河川改修事業	堰工事・橋梁架替・護岸工	熊本市	H27	H28	H29	H30	R1	890	
1-A8-8	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	広域系	-	熊本市内広域河川改修事業	樹木伐採	熊本市						34	
1-A8-9	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市内準用河川改修事業	河道掘削	熊本市						54	
															小計（その他総合的な治水事業）	978	
															合計	2,161	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名			事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
															合計	0.0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名			事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
															合計	0.0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。																	
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況																	
Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況					・ 熊本市域における治水安全度の向上を図るため、河川護岸の整備を行うなど、一定の整備進捗を図ることが出来た。												
Ⅱ 定量的指標の達成状況					指標①	最終目標値	75%	目標値と実績値 に差が出た要因	・ 近年、社会資本整備交付金の充当率が低下しているため。 ・ 護岸の整備より先行して、鶯川調整池の改修等を行ったため。								
						最終実績値	70%										
					指標②	最終目標値	5箇所	目標値と実績値 に差が出た要因	・ 整備を予定していた1校が生徒数増加により仮校舎を建設し、延期の必要が生じたため。								
						最終実績値	4箇所										
					指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因									
						最終実績値											
					その他の指標	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因									
						最終実績値											
						最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因									
						最終実績値											
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																	
3. 特記事項（今後の方針等）																	
・ 熊本市域における治水安全度の向上を図るため、継続して「社会資本整備総合交付金」にて、R2年度より河川改修を行っている。 ・ 現在は、鶯川及び旧天明新川の河川改修を重点的に進めている。																	

(参考図面)

計画の名称	熊本市における河川改修事業および流域貯留浸透事業による浸水対策の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成27年度 ～ 令和元年度（5年間）	交付対象	熊本市

