

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	全国都市緑化フェアの開催による森の都の再生と震災からの復興		
計画の期間	平成31年度～令和3年度	交付対象	熊本市
計画の目標			

まちなかに存して希少な動植物が生息する「水前寺江津湖公園（動植物園含む）」を整備することで、まちなかに“緑”を創出して森の都に再生を図るとともに、都市の魅力向上や賑わいの創出につなげる。さらには、これらの地区と熊本のシンボルである「熊本城公園」を会場とした全国都市緑化フェアの誘致により、市民の都市緑化意識の向上を図るとともに、震災で落ち込んだ地域経済の底上げを図る。

計画の成果目標（定量的指標）
<ul style="list-style-type: none"> 水前寺江津湖公園の利用者数の増加 街なかに緑が多いと感じる市民の割合の増加

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)	
① 水前寺江津湖公園を利用した人数	115,196人	116,174人	116,826人	
② 市民アンケートにより「街なかに緑が多いと感じる」市民の割合	67%	82.0%	83%	
③				
その他				

全体事業費	合計 (A+B+C)	2,058百万円	A	1,689百万円	B	0百万円	C	369百万円	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$	16.8%
-------	---------------	----------	---	----------	---	------	---	--------	-----------------------------	-------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
熊本市公共事業評価監視委員会による審議	令和5年（2023年）10月
	公表の方法
	熊本市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H31	R02	R03	R04	R05		
A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市			都市公園事業 (水前寺江津湖公園)	園路・施設整備等 (約126Ha)	熊本市	■	■	■			378.0	
A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市			都市公園事業 (水前寺江津湖公園)	園路・施設整備等 (約126ha)	熊本市	■	■	■			1,234.0	
A12-003	公園	一般	熊本市	直接	熊本市			都市公園事業 (熊本城公園 (宮内地区))	用地取得・家屋補償	熊本市	■	■				62.0	
A12-004	公園	一般	熊本市	直接	熊本市			公園事業特定計画調査 (熊本市緑の基本計画改定調査)	緑の基本計画改定調査	熊本市	■	■				15	
合計															1,689		
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
C12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	普及啓発事業 (全国都市緑化フェア推進事業)	計画策定・会場整備・撤去等	熊本市	■	■	■			369			
合計															369.0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			
C12-001	帰還事業と一体的に全国都市緑化フェアを開催することにより、都市公園や都市緑化に関する理解と関心を高める。																

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況						
II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	116,826人	目標値と実績値 に差が出た要因		
		最終実績値	149,144人			
	指標②	最終目標値	83%	目標値と実績値 に差が出た要因	R2よりアンケートの質問内容を「街なかに緑が多いと感じるか」から「中心市街地に緑が多いと感じるか」に変更したことにより、アーケード街などの建造物の密集したエリアを連想した回答が多くなり、該当年度より割合が急激に減少していると考えられる。（R1：73.3%→R2：58.3%） R2以降については割合が増加傾向にある。	
		最終実績値	63%			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因		
		最終実績値				
	その他の指標	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因		
		最終実績値				
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因		
		最終実績値				
	III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					


3. 特記事項（今後の方針等）

--

(参考図面)

計画の名称	全国都市緑化フェアの開催による森の都の再生と震災からの復興	交付対象	熊本市
計画の期間	平成31年度～令和3年度		

公園概要図（水前寺江津湖公園）



公園概要図（動植物園）

