

平成30年度

監 査 報 告 書

一般会計・特別会計定期監査

(工 事)

熊本市監査委員

熊 監 発 第 172号
平 成 30年 8月 7日

熊本市監査委員 鈴 木 弘

熊本市監査委員 齊 藤 聰

熊本市監査委員 宮 本 邦 彦

熊本市監査委員 高 島 剛 一

監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査(工事)を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果について次のとおり報告書を提出(公表)します。

目 次

1	監査の対象	1
2	監査の着眼点	1
3	監査の主な実施内容	1
4	監査の実施場所及び日程	1
5	監査の結果	1
	政策局	1
	総務局	2
	健康福祉局	2
	環境局	2
	経済観光局	2
	農水局	・・3
	北区役所	3
	教育委員会事務局	4
	資料(1)平成30年度第1回工事監査実査対象部署	5
	(2)工事監査実施一覧表	7

(関係条文)

- ・ 地方自治法第 199 条第 1 項

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

- ・ 地方自治法第 199 条第 4 項

監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第 1 項の規定による監査をしなければならない。

- ・ 地方自治法第 199 条第 9 項

監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

1 監査の対象

(1) 監査対象部署

政策局、総務局、健康福祉局、環境局、経済観光局、農水局、北区役所、教育委員会事務局のうち、資料(1)の で囲んだ課等。

(2) 監査対象工事等

今回監査の対象としたものは、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに契約された工事請負及び工事に類する業務委託(以下「工事等」という。)921件と前回監査時に完了していなかった工事等である。

このうち、資料(2)「工事監査実施一覧表」に掲げる54件の工事等について監査を実施した。

2 監査の着眼点

別に定める監査等の着眼点に基づいて実施した。

3 監査の主な実施内容

監査に当たっては、工事等の計画、設計、積算、契約、施工などが適正に行われているかについて書類を審査し、関係職員に質問するなどの方法で実施した。

4 監査の実施場所及び日程

(1) 監査の実施場所

監査講評室

(2) 監査の日程

平成30年6月1日から平成30年7月6日まで

5 監査の結果

政策局

適正に執行されているものと認められた。

総務局

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので今後留意されたい。

[要望事項] 利用者の安全確保の徹底について：管財課

- ・ 工 事 名 市庁舎地下 1 階時間外出入口入退出ゲート設置工事
- ・ 工事期間 平成30年2月21日から平成30年3月28日まで

本工事は、本庁舎の時間外における入退庁者管理の改善を目的として、時間外通用口に、職員証を使用して通過規制を行う入退室用ゲートを設置する工事である。

ゲートは、床を掘り下げて電気配線を収納し、ゲートの通路高さを周囲床高と同じにする方法と、床を掘り下げず、中に電気配線を収納するためスロープを付けて盛り上げた高さ 4cm 程度の金属製通路を設ける 2 つの方法が可能であった。

工事の設計担当者をはじめ一部の関係職員においては、本来利用者の利便性と安全の観点からは前者が優れていることを設計時から認識していたにもかかわらず、事業の完了を急ぐあまり、床改造の必要がない分工事期間の短縮が期待できる後者を選択しており、その結果供用開始後は利用者の不便を生じさせているとともに、転倒の危険が懸念される状態となっていた。

工事は本庁舎の時間外入退庁者管理の改善を目的としたもので、事業における早期完成の求めは、利用者の安全に優先させるほど逼迫したものは到底判断しがたく、明らかに安全な前者を選択すべきであった。

今後、不特定多数が利用する市庁舎などの整備に際しては、如何なる場合においても、利用者の安全という施設整備の最も基本的要件の達成を損なうことがないよう、慎重な議論による事業計画の策定と工事の適正執行に努められるよう強く要望する。

健康福祉局

適正に執行されているものと認められた。

環境局

適正に執行されているものと認められた。

経済観光局

おおむね適正に執行されているものと認められた。しかしながら、次のような事項

が見受けられたので改善に努められたい。

[指摘事項] 計画通知に係る是正を怠ったことなどについて：文化振興課

- ・工事名 四時軒災害復旧に係る部材格納工事
- ・工事期間 平成 29 年 6 月 8 日から平成 29 年 8 月 18 日まで

本工事は、熊本地震で損壊した市指定有形文化財である四時軒を解体し、解体前に使用されていた既設部材を利用して再建を行う工事が完了するまでの間、これら既設部材を一旦保管するためのプレハブ鉄骨造倉庫(平屋建床面積約 130 m²)を建築するなどの工事である。

倉庫の着工前に建築基準法に基づく計画通知の手続きが必要であるにもかかわらず、これを行わないまま着工し、完成させていた。

対象課は、前回実施した別工事()の監査において、本工事と同じく計画通知を怠ったまま着工して完成させていたことを、本工事発注後 10 日余りの時点で指摘されいながら、本工事に関し何ら是正のための検討や具体的な対応を行うことなく工事を継続し、完成し、使用を開始していた。

同じ対象課において前回の監査で指摘を受けた工事と極めて内容が類似した本工事に関し、前回の監査結果が何ら生かされることなく、法律に基づく手続きを怠ったまま放置し、自治体自らが適合が確認されていない建築物の工事を執行し、現在も使用を継続していることは看過することのできない違反である。

今も建築基準法に基づく報告が行われぬまま使用が継続しているジェーンズ邸の保管倉庫とともに、関係法令と行政庁の指導に基づき、速やかに必要な措置を講じられたい。

熊本地震で倒壊した県指定重要文化財熊本洋学校教師館(ジェーンズ邸)を再建するまでの間、既設部材を保管するための倉庫を建築するなどの工事。

農水局


適正に執行されているものと認められた。

北区役所

適正に執行されているものと認められた。

教育委員会事務局

適正に執行されているものと認められた。



資料(2)

工事監査実施一覧表

1. 政策局

No	課 名	工事(業務)名	契約金額 (単位:円)
1	危機管理防災総室	熊本市デジタル同報系防災行政無線整備工事	1,364,644,800
	計	1件	1,364,644,800

2. 総務局

1	管 財 課	市庁舎地下1階時間外出入口入退出ゲート設置工事	4,989,600
	計	1件	4,989,600

3. 健康福祉局

1	健康福祉政策課	植木健康福祉センター中央監視装置緊急工事	2,336,310
2	健康福祉政策課	熊本市北部体育館防災倉庫移設土木工事	1,436,400
	計	2件	3,772,710

4. 環境局

1	環 境 共 生 課	立田山憩の森災害復旧工事	8,575,200
2	水 保 全 課	水源かん養林西原団地作業道開設工事	9,266,400
3	環 境 施 設 課	西部交流センター北側道路改良工事	10,346,400

4	環境施設課	(仮称)余熱利用施設供給設備工事	35,849,410
	計	4件	64,037,410

5. 経済観光局

1	動植物園	動植物園獣舎他災害復旧工事	296,985,761
2	動植物園	動植物園池循環ろ過設備設置その他工事	275,724,000
3	動植物園	動植物園(動物園施設)災害復旧工事	91,800,000
4	動植物園	動植物園猛獣舎改修設計業務委託	4,860,000
5	文化振興課	四時軒災害復旧に係る部材格納工事	27,162,000
6	文化振興課	県指定重要文化財洋学校教師館災害復旧設計業務委託	16,653,600
7	熊本城総合事務所	熊本城天守閣復旧整備工事(その7)	208,440,000
8	熊本城総合事務所	熊本城宇土櫓(続櫓)解体保存工事	73,656,000
9	熊本城総合事務所	熊本城天守閣復旧整備工事(その5)	1,144,800,000
10	熊本城総合事務所	熊本城屋外照明LED化(第1期)工事	6,760,800
11	熊本城総合事務所	熊本城宇土櫓外8箇所石垣測量業務委託	60,972,785
12	熊本城総合事務所	熊本城宇土櫓(続櫓)ほか1棟部材回収及び解体保存工事施工監理業務委託	26,352,000

	計	12 件	2,234,166,946
--	---	------	---------------

6. 農水局

1	水産振興センター	四番漁港水産物供給基盤機能保全事業物揚場外保全工事	58,994,349
2	水産振興センター	水産振興センター地盤沈下に伴う調査及び構造耐力検討業務委託	1,749,600
3	農地整備課	中島南北排水機場7号ポンプオーバーホール工事	8,876,361
4	東農業振興課	画図町重富水路護岸整備工事	26,151,665
5	東農業振興課	画図町下無田下水路改良工事(その2)	21,104,280
6	西農業振興課	松尾町平山園地石積復旧工事(239)	4,320,000
7	西農業振興課	沖新町水路改良工事	7,214,400
8	南農業振興課	平成28年熊本地震災平野川導水路(下流)災害復旧工事(その1)	95,021,577
9	南農業振興課	無田口町他2件水路改良工事	27,850,417
10	南農業振興課	近見9丁目スライドゲート製作据付工事	3,530,295
11	南農業振興課	宇城東部地区農免農道舗装補修工事	46,664,097
12	北農業振興課	植木町滴水地区水路改良工事	5,235,497
13	北農業振興課	南尾迫地区2号調整池防草シート設置工事	7,164,119

14	北農業振興課	植木町平野農道舗装工事	16,737,689
	計	14件	330,614,346

7. 北区役所

1	植木まちづくりセンター	植木文化センター外構復旧工事	2,106,000
	計	1件	2,106,000

8. 教育委員会事務局

1	施設課	麻生田小学校運動場改良工事	49,911,892
2	施設課	一新小学校運動場拡張整備工事	23,641,187
3	施設課	(熊本地震関連)日吉小学校・城南中学校災害復旧工事	54,378,461
4	施設課	(熊本地震関連)帯山小学校校舎・屋内運動場復旧工事	42,862,467
5	施設課	(熊本地震関連)必由館高等学校災害復旧工事(その2)	109,823,812
6	施設課	(熊本地震関連)必由館高等学校(生徒用)自転車置き場整備工事	5,057,380
7	施設課	(熊本地震関連)東町小学校体育館新築復旧工事	483,187,928
8	施設課	(熊本地震関連)富合中学校校舎新築復旧に伴う杭地業工事	95,072,163
9	施設課	御幸小学校キュービクル改修工事	11,988,000

10	施設課	(熊本地震関連)必由館高等学校体育館新築復旧に伴う電気その他設備盛替工事	13,813,709
11	施設課	長嶺小学校冷暖房設備工事	51,269,717
12	施設課	健軍東小学校受水槽改修その他工事	37,800,000
13	施設課	菱形小学校外 1 校冷暖房設備工事	43,183,999
14	施設課	城西中学校受水槽改修その他工事	30,173,823
15	施設課	帯山小学校冷暖房設備工事	51,580,230
16	施設課	帯山小学校第 3 3 棟校舎(西・北・東面)外壁改修工事	18,975,600
17	施設課	(熊本地震関連)帯山中学校北側校舎新築復旧・改築に係る設計業務委託	18,086,760
18	施設課	(熊本地震関連)東野中学校校舎解体その他工事	136,563,611
19	金峰山少年自然の家	熊本地震に伴う金峰山少年自然の家復旧工事	2,484,000
	計	19 件	1,279,854,739