

第3回谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議

【会議概要】

日 程：令和3年2月26日（金） 13：30～15：00 ※すべて公開

参加委員：北園会長、市川委員、椋木委員、田上委員 ※全委員参加

【審議内容】

<谷尾崎地区>

- ・第2回会議の振り返り
- ・地盤調査の報告
- ・土質試験の報告

<池上地区>

- ・BP3 橋脚工事の報告
- ・BP4 橋脚工事の報告
- ・池上地区の施工状況

【委員からのご意見】

<谷尾崎地区>

- ・地盤調査結果で、工事現場から地盤沈下した地区まで中位の透水性を持つ地層(dt,Tb-w,An-w2)が分布していることが確認できた。
- ・土質試験結果で、空隙が大きい高有機質土(Ac-1)が確認できた。
- ・今回の会議資料を、各委員で持ち帰り個別に確認し、次回専門家会議で工事との関連性を確認することとする。

<池上地区>

- ・BP3 橋脚の岩盤の亀裂への改良剤注入状況については、随時報告すること。
- ・BP4 橋脚は今後、水位低下が懸念される層(Tb(D))の掘削に入るため、慎重に施工すること。
- ・BP3、BP4 橋脚以外の場所打ち杭の施工に関して、これまでの水質観測に加え、水位についても観測すること。
- ・BP3、BP4 橋脚の施工中に、地下水位の変化に異常を感じたら各委員に直ちに報告する。