

【谷尾崎地区】

■第1回 谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議までの経緯

日 時	P3 橋脚工事状況	地盤沈下に関する事項
令和1年12月19日	掘削開始	
令和2年2月4日	湧水発生 ※ 湧水量：1.3t/分	
4月6日		民有井戸水位低下
4月26日	掘削完了 ※ 湧水量：1.6～2.0t/分	
5月25日		住民から市へ地盤沈下の申出
5月28日		地盤沈下調査開始
6月29日	深礎杭打設開始（底面～約6mまで） ※ 湧水量：1.6～1.8 t/分	
7月30日	深礎杭打設（約6～16mまで） ※ 湧水量：1.3 t/分	
8月11日		民有井戸復水
9月2日	深礎杭打設（約16～22mまで） ※ 湧水量：0.0 t/分	

■第1回 谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議

開 催 日	審議内容
令和2年9月30日	【谷尾崎地区】 ・ 調査方法（地盤調査、井戸調査、変状調査、地下水調査） ・ 調査位置、数量、範囲

■現地視察

開 催 日	視察内容
令和2年11月11日	【谷尾崎地区】 ・ P2、P3 現場の施工状況確認 ・ 地盤沈下の申し出があった宅地の変状確認 ・ 調査井戸、及びボーリングコア標本の確認 ・ 池上地区掘削工事現場の確認

■第2回 谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議

開催日	審議内容
令和2年12月2日	【谷尾崎地区】 ・調査状況、及び一部結果の報告（地盤調査、井戸調査） ・調査、解析の進め方について

■中間とりまとめ

開催日	報告内容
令和3年1月21日	【谷尾崎地区】 ・谷尾崎地区は報告事項なし

■第3回 谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議

開催日	審議内容
令和3年2月26日	【谷尾崎地区】 ・地質断面図から確認される地質分布 ・土質試験結果から確認される土質特性 ・今後の検討の方向性、追加調査について

■第4回 谷尾崎・池上地区地盤沈下等に関する専門家会議

開催日	審議・報告内容
令和3年3月26日	【谷尾崎地区（審議）】 ・地盤沈下のメカニズムについて ・工事再開について