
熊本地震による公民館の被害状況と今後の復旧予定について

	施設名	被害状況	被害額 または 被害概算額 （千円）	今後の復旧予定
1	中央公民館	柱に亀裂（鉄筋剥き出し箇所あり）、連絡通路接合部分の損傷、内壁・外壁大小の亀裂多数あり、8/31の余震により損傷が広がり軸力の低下が懸念される	1,100,312	今年度解体完了、基本・実施設計を来年度までに実施。来年度途中に工事着手、平成31年度末竣工予定
2	大江公民館 （大江出張所内）	和室屋上破損、空調機ずれ、外灯絶縁、エアコン昇降部材破損、事務室漏水、ホールランプ故障、トイレセンサー故障 他	671	今年度9月補正にて、被害箇所の修繕費用を予算化。今年度中に修理完了見込。
3	五福公民館 （五福まちづくり交流センター内）	図書室書架一部破損、4階和茶室天井給気口壁一部破損、ガスレンジ耐熱ガラスカバー破損、4階多目的ホール化粧板扉及び暗幕開閉ボタン故障	965	今年度9月補正にて、被害箇所の修繕費用を予算化。今年度中に修理完了見込。
4	東部公民館 （東部出張所内）	建物本体と避難スロープを繋ぐエキスパンションジョイントの破損分離、スロープ手摺り破損、館内外クラック・継ぎ目隙間多数、ホール等天井材の一部剥落・めくれ、水道管破損 他	36,300	今年度9月補正にて、避難スロープを含む施設復旧に係る調査費と設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。
5	託麻公民館 （託麻総合出張所内）	公民館2階ホール照明カバー・通気口・空調吸込口一部落下、自家用発電機故障、図書室非常灯一部落下、機械室ドア損傷、EV機械室換気扇カバー欠落 他	1,500	今年度9月補正にて、被害箇所の修繕費用を予算化。今年度中に修理完了見込。
6	秋津公民館 （秋津出張所内）	建物の設置面の剥離及び陥没、床面の歪み及びタイル剥離、窓枠の歪み、館内外クラック多数、図書室天井ボード破損、テニスコートの陥没及び歪み 他	92,100	今年度9月補正にて、内装・外壁・外溝等の施設復旧に係る調査費と設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。
7	西部公民館 （西区役所内）	通路段差、自動ドア開閉不能、棚・食器類破損、館内及び建物外壁等にクラック多数	30,100	今年度9月補正にて、内装・外溝等の施設復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。
8	花園公民館 （花園総合出張所内）	館内壁床クラック多数、建物周りの地盤沈下、駐車場陥没、外構（フェンス、保安灯、駐輪場）の基礎にひび、図書室書架破損	33,000	今年度9月補正にて、内装・外溝等の施設復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。
9	河内公民館	床・壁クラック多数、建物のモルタル等落下、3階展望ホールと渡り廊下の間の天井のずれ、空調設備・外灯の破損によるずれ	2,200	今年度9月補正にて、復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手完了予定
10	南部公民館 （南部出張所内）	敷地内地盤沈下による館周辺段差及びひび割れ、館内外クラック多数、書架破損	2,871	今年度9月補正にて、被害箇所の修繕費用を予算化。今年度中に修理完了見込。
11	幸田公民館 （幸田総合出張所内）	館内外クラック多数、基礎・床面の亀裂、ホール天井はがれ、ホールアンプ故障、水道管破損　他	1,500	今年度9月補正にて、被害箇所の修繕費用を予算化。今年度中に修理完了見込。
12	飽田公民館 （飽田総合出張所内）	正面玄関（エントランス部分の地面）の地盤沈下による変形、多目的ホールの天井パネルの一部崩落、排水設備の一部破損 他	9,511	今年度9月補正にて、復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。
13	天明公民館 （※天明ホール含む）	ホール内水道管破損、排気ダクト破損、施設側壁ひび割れ、施設周辺舗装部分亀裂、ホール及びホワイエ天井脱落の危険性、天井裏部分防火吹付脱落 他	10,300	今年度9月補正にて、復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。ホール関係の復旧に関しては、来年度予算にて設計業務委託を実施予定。
14	龍田公民館 （龍田出張所内）	エレベーター棟の外壁及び内部に浮き・剥離、正面玄関前地割れ、図書室の壁・柱に亀裂・ひび、書架歪み、ブロック塀傾き、天井剥離 他	8,324	今年度9月補正にて、耐震補強も含め復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。
15	清水公民館 （清水総合出張所内）	2階ホール天井・横柱のずれ、天井材の落下、館内外ひび数箇所、正面玄関アプローチ亀裂、北側ドアの歪み（開閉不可）	802	今年度9月補正にて、被害箇所の修繕費用を予算化。今年度中に修理完了見込。
16	北部公民館 （北部総合出張所内）	図書室書架破損、給水管破損、正面階段破損、壁面の亀裂 他	400	今年度9月補正にて、被害箇所の修繕費用を予算化。今年度中に修理完了見込。
17	富合公民館 （※富合ホール、とみあい図書館含む）	ホール吊物反響版の寸切変形、緞帳の固定部分損傷、幕レールの曲がり、男子トイレ下水管不具合、施設周辺舗装部分亀裂、レンガ舗装損壊、備品の損傷他	29,340	今年度9月補正にて、施設及びホール関係の復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。
18	城南公民館 （※火の君文化センター含む）	ホールの客席天井などの剥離、スピーカー方向ずれ、エレベーター故障、自動ドア故障、外回りの地盤沈下隆起、地割れ 他	439,950	今年度9月補正にて、ホール関係の復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定、H30年度竣工予定。
19	植木公民館 （※植木文化ホール含む）	建物周り外溝陥没、舞台機構緞帳ウェート破損、地下タンク防油堤等破損、冷却塔内配管破損、1階及び2階各室ドア開閉不良、1階ロビータイル亀裂 他	45,970	今年度9月補正にて、外溝復旧に係る設計業務委託を予算化。来年度工事着手予定。
		公民館　合計	1,846,116	

熊本地震による被災状況（中央公民館）





ジョイント部分の剥離
（4階渡り廊下）



天井つなぎ目の崩落
（4階渡り廊下）




柱の亀裂
（2階図書室入口）



外壁の剥離
（2階外部階段踊り場）



柱の亀裂
（2階団体事務局内）





柱の亀裂による変形、鉄筋剥き出し
（2階図書室窓側）



柱の亀裂、一部欠落
（2階団体事務局ベランダ側）




サッシ枠の変形
（2階図書室ベランダ側）



柱の亀裂、一部欠落
（1階外部階段下）

熊本地震による被災状況（東部公民館）

東部出張所･公民館　全体見取図



東部公民館1階平面図･写真位置図





非常用階段･スロープ破損　その1



①の部分拡大




②の丸箇所の拡大

東部公民館1階平面図･写真位置図





④ 非常用階段･スロープ破損　その2



⑤ 非常用階段･スロープ破損④の拡大




⑥ 非常用階段･スロープ破損　スロープ入口付近




⑦ 非常用階段･スロープ破損　スロープ入口付近

熊本地震による被災状況（秋津公民館）







施設周り階段　破損（地割れ・地盤沈下等）



玄関階段　破損（地割れ・地盤沈下等）





テラス下の階段箇所の破損（地割れ・地盤沈下



テラス下の階段箇所の破損（地割れ・地盤沈下

秋津出張所・公民館 1階平面図・写真位置図






施設周辺コンクリート部分　破損（地盤沈下等）



インターロッキング　破損（地盤隆起等）



テニスコートへの入口　地割れ等



テニスコート内　地割れ等


熊本地震による被災状況（城南公民館・火の君文化ホール）

火の君文化センター全体平面図



ホール部分
拡大


ホール平面図･写真位置図




【凡例】

① 写真番号


→ 写真撮影方向



文化ホール　天井破損（全体）




文化ホール　天井破損（①を別方向から撮影）



文化ホール　天井破損（①を別方向から撮影）

火の君文化センター全体平面図

【凡例】
① 写真番号
→ 写真撮影方向





インターロッキング破損（地面の隆起等）



施設周り地盤沈下



施設周り地盤沈下（⑤の拡大）　※沈下約14cm