
資料1①

# 災害復旧の取組状況について（平成30年度）①＜本丸地区＞

**実施済・実施中**






宇土櫓続櫓解体保存工事



不開門部材回収及び解体保存工事



天守閣復旧整備工事（H30.7時点）



飯田丸五階櫓石垣復旧工事（H30.7時点）

資料1②

# 災害復旧の取組状況について（平成30年度）②＜本丸地区以外＞

## 実施済・実施中

宇土櫓ほか8棟被害状況調査
その他業務委託

宇土櫓ほか8棟地質調査業務委託

宇土櫓ほか8棟石垣測量業務委託

旧細川刑部邸被害状況調査
及び修理方針策定業務委託

二の丸御門跡
崩落石材回収工事

二の丸芝生広場
通行路整備工事

屋外照明LED化
（第Ⅰ期）工事



二の丸芝生広場通行路整備工事

別図（本丸地区）参照

【 凡 例 】


実施済委託・工事

実施中委託・工事

石置き場整備

# 平成30年度事業について①＜本丸地区＞

資料1③





③西大手門周辺石垣回収及び
西大手門・元太鼓櫓解体保存工事
H30.9月着手予定（H30・31事業）



④平櫓解体保存工事
H30.7月着手予定（H30・31事業）



⑤不開門崩落石材回収外工事
H30.7月着手予定（H30年度事業）

二の丸駐車場

櫓解体完了





①天守閣復旧整備工事
（継続：H30.7現在）

一本石垣解体状況



②飯田丸五階櫓石垣復旧工事（継続）
・H30.6櫓解体完了
・H30.7石垣解体着手（H30年度事業）





⑥長塀復旧工事
H30年秋頃着手予定（H30・H31事業）

【 凡 例 】

工事実施

調査・設計（継続）

資料1④

# 平成30年度事業について②＜本丸地区以外＞

・旧細川刑部邸耐震診断及び修理設計業務委託
・旧細川刑部邸地質調査業務委託

三の丸第2駐車場

二の丸広場

熊本博物館
（H30年12月リニューアルオープン）

⑥監物櫓解体保存工事
H30.8月着手予定（H30年度事業）



⑦二の丸御門跡崩落石垣回収工事
H30.2月着手（～H30.11月中旬予定）



⑧旧細川刑部邸塀解体及び安全対策工事
H30.7月着手予定（～H30.11月中旬予定）



別図（本丸地区）参照

【 凡 例 】

工事実施

調査・設計（継続）