5．熊本市　道路トンネル点検計画・修繕計画（一覧）

判定区分　Ⅰ：健全　Ⅱb：継続監視　Ⅱa：重点的監視、計画的に対策　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階

番号	トンネル名	路線名	所在地	延長	幅員	等級	完成年次	経過年数	施工法	点検			修繕 工事費(百万円)（経費込）			点検・修繕計画 上段：○定期点検　△修繕設計　□修繕工事（塗潰し：実施、網掛け：完了　下線：完了予定年度） 下段：概算対策費用（百万円）														措置状況
										点検年	健全度	ｽﾊﾟﾝ数	対策工	単価	工事費	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
1	島崎トンネル（上り）	市道上代1丁目島崎6丁目第1号線	西区島崎4丁目	210	7	D	2008	18	開削	2021	Ⅲ	19	注入工：　57.1 m LED照明更新： 計	12,000	1.7 20.5 22.2	● Ⅲ					● Ⅲ			▲ 1.7		□○ 2.9					○ 2.9	修繕設計中
2	島崎トンネル（下り）	市道上代1丁目島崎6丁目第1号線	西区島崎4丁目	210	7	D	2008	18	開削	2021	Ⅲ	19	注入工：　126.5 m 止水工：　1.3 m LED照明更新： 計	12,000 25,000	3.8 0.1 20.5 24.4	● Ⅲ					● Ⅲ			▲ 3.9		□○ 2.9					○ 2.9	修繕設計中
3	万日山トンネル（上り）	県道並建熊本線	西区春日5丁目	442	12.2	-	2011	15	NATM	2023	Ⅱb	44	FRP：　8.5 m2 繊維ｼｰﾄ：　1.2 m2 LED照明更新： 計	20,000 20,000	0.4 0.1 15.4 15.9			● Ⅱ					● Ⅱ			○ 4.2	△ 0.5	□ 5			○ 4.2	予防保全段階
4	万日山トンネル（下り）	県道並建熊本線	西区春日5丁目	442	12.2	-	2011	15	NATM	2023	Ⅱb	44	FRP：　5.0 m2 繊維ｼｰﾄ：　2.4 m2 LED照明更新： 計	20,000 20,000	0.3 0.1 15.4 15.8			● Ⅲ		■ 0.4			● Ⅱ			○ 4.2	△ 4.6	□ 5			○ 4.2	予防保全段階 修繕履歴あり
5	藤崎台隧道	市道新町3丁目島崎1丁目第1号線	中央区新町3丁目	182	9.5	C	1974	52	開削 矢板	2023	Ⅱb	20	FRP：　1.4 m2 繊維ｼｰﾄ：　1.5 m2 計	20,000 20,000	0.1 0.1 0.2			● Ⅱ					● Ⅱ			○ 2.4	△ 0.2	□ 7.5			○ 2.4	予防保全段階
6	貢トンネル	県道砂原四方寄線	熊本市北区貢町	700	9.5	A	2017	9	NATM	2024	Ⅲ	67	注入工：　85.0 m FRP：　5.5 m2 繊維ｼｰﾄ：　2.5 m2 計	12,000 20,000 20,000	2.6 0.3 0.1 3.0				● Ⅱ	■ 0.1			▲ 3.0	● 4.9	■ 4.9	○					○ 4.9	修繕設計済 ※Ⅲ判定の損傷あり
7	花園トンネル	県道砂原四方寄線	西区島崎７丁目	1563	10	A	2018	8	NATM																						
8	谷尾崎トンネル	県道砂原四方寄線	西区谷尾崎町	872	10	A	2021	5	NATM																						
維持管理費													工事費(百万円)		81.5					0.5			8.6	4.9	21.5		17.5	0.0		21.5	