

社会資本総合整備計画

熊本市における河川改修事業および流域貯留浸透事業による浸水対策の推進(防災・安全)

令和元年10月

熊本県 くまもとし
熊本市

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年03月15日

計画の名称	熊本市における河川改修事業および流域貯留浸透事業による浸水対策の推進（防災・安全）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	熊本市											
計画の目標	近年多発する局所的集中豪雨や都市化に伴う浸水被害の増大に対し、河川改修や流域での貯留などにより、浸水対策を実施することによって治水安全度の向上を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,071	A	4,071	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H31末)
1	浸水を防止するための護岸の整備状況 現況からの護岸整備達成延長 (護岸整備率) = { (年度末時点護岸整備済延長) / (護岸整備全延長) }	68%	%	75%
2	流域貯留浸透施設の整備状況 流域における流出抑制効果の高い貯留施設の整備箇所数	3箇所	箇所	5箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-001	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	健軍川広域河川改修事業	護岸工	熊本市						585	-	
	A03-002	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	藻器堀川広域河川改修事業	護岸工・橋梁架替	熊本市						474	-	
	A03-003	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	鷲川広域河川改修事業	護岸工・分水路工	熊本市						838	-	
	A03-004	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	麴川広域河川改修事業	護岸工・橋梁架替	熊本市						343	-	
	A03-005	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	健軍川流域貯留浸透事業	施設整備工	熊本市						150	-	
	A03-006	河川	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	鷲川流域貯留浸透事業	調整池改修	熊本市						33	-	
											小計						2,423		
	その他総合的な治水事業	A08-007	総合治水	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	旧天明新川準用河川改修事業	堰工事・橋梁架替・護岸	熊本市						1,560	-

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-008	総合治水	一般	熊本市	直接	熊本市	広域系	-	熊本市内広域河川改修事業	樹木伐採・河道掘削	熊本市						34	-	
	A08-009	総合治水	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市内準用河川改修事業	樹木伐採・河道掘削	熊本市						54	-	
											小計						1,648		
											合計						4,071		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	150	199	159	202	200
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	150	199	159	202	200
前年度からの繰越額 (d)	50	110	170	118	146
支払済額 (e)	99	139	211	173	169
翌年度繰越額 (f)	101	170	118	147	177
うち未契約繰越額(g)	27	127	65	86	117
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	13.5	41.1	19.75	26.87	33.81
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	支障物件移設に伴う関係者との協議に時間を要したため	地元との調整に時間を要し、工事着手が遅れたため	地元との調整に時間を要し、工事着手が遅れたため	事業実施にあたり、住民の同意に不測の日数を要したため	地元との調整に時間を要し、工事着手が遅れたため。

